



**МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Миндортранс Республики Тыва)**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ОРУК-ТРАНСПОРТ ЯАМЫЗЫ
Московская ул., д. 137, Кызыл, 667010,
тел./факс (39422) 9-76-67
<https://mindortrans.rtyva.ru>
email: mindortrans_rt07@mail.ru

29.01.2024 от ШЛ-00264

Первому заместителю Председателя
Правительства Республики Тыва

Донских А.В.

Копию: Министру экономического
развития и промышленности
Республики Тыва

Сат А.А.


Уважаемый Владимир Александрович!

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 05.06.2014г. № 259 направляет отчет о ходе реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2025 годы» по состоянию на 01 января 2024 г. с информацией о ходе реализации государственной программы, оформленной согласно приложению № 4 к Порядку с приложением пояснительной записки, также с информацией об исполнении плана реализации государственной программы с указанием исполнения контрольных событий (приложение № 2 б) и информацию о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов).

Также во исполнения пунктов 6.4. и 12. выписки из протокола от 29.08.2023 г. № 36 просим рассмотреть на Вашем уровне ход реализации госпрограммы по итогам 2023 года.

Приложение: на _ л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель министра



Ш.Л. Лакпажап

Монгуш А.В., 9-76-67 (финансирование автодорог)

Бадарчи АД, (отдел дорог 9-76-65, 9-76-68, показатели дорог)

Шойбул Ч.Р. 9-77-02 (финансирование транспорт, БДД),

Ондар Т.В., Суктер-оол К.К отдел транспортной инфраструктуры 9-76-73 (показатели транспорт, БДД)

Информация о ходе реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы РТ на 2017-2025 годы» на 01.01.2024 г.

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва работает по трем направлениям:

1. Автомобильные дороги и дорожное хозяйство, в том числе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
2. Транспорт, в том числе: авиационный, автомобильный и водный транспорт.
3. Безопасность дорожного движения, в том числе выявление нарушений ПДД, пропаганда (профилактика) ПДД, организация дорожного движения (нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов, линий электроосвещения и т.д.).

Исполнение ГП «Развитие транспортной системы РТ на 2017-2025 годы»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы	План на 2023 г.	Финансирование на 01.01.2024 г.	Исп., %
ВСЕГО:	3 815 118,2	3 649 968,7	95,7
Автомобильные дороги и дорожное хозяйство	3 181 258,3	3 047 353,7	95,8
Транспорт	459 572,1	459 571,1	100,0
Повышение безопасности дорожного движения	174 287,6	143 043,7	82,07

1. Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2025 годы»

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнование на сумму 3 181 258,3 тыс. рублей.

На 01.01.2024 г. кассовый расход составил 3 047 353,7 тыс. рублей или 95,8%. Государственные контракты с подрядными организациями заключены от 31.03.2023 г. На текущую дату проводятся следующие виды работ:

(Кассовые выплаты будут производиться в соответствии с план-графиком выполнения работ подрядными организациями).

1. Ремонт автомобильных дорог – 782 316,9 тыс. рублей (за счет федерального бюджета – 188 162,9 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 594 154,0 тыс. рублей). Кассовое исполнение 551 950,2 тыс. рублей или 70,6%.

1. Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы-Алдан-Маадыр, участок км 9+000 км 18+877 государственный контракт заключен с ООО «Строй-Экспресс» от 31.03.2023 № 58. Срок выполнения работ до 31.12.2023г. Техническая готовность объекта составляет 100%;

2. Ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 12+000 государственный контракт заключен с ООО «Восток» от 31.03.2023г. № 61 сроком выполнения работ до 30.12.2023г., кассовое освоение составляет 100% от общего объема предусмотренных средств, техническая готовность составляет 100%;

3. Ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 262+010 — км 272+010 государственный контракт заключен с ИП «Сырат Аяна Сергеевна» от 31.03.2023г. № 63 сроком выполнения работ до 30.12.2023г. Техническая готовность объекта составляет – 100%;
4. Ремонт автомобильной дороги Кызыл Сарыг-Сеп км 75+500 - км 78+000 государственный контракт заключен с ООО «Суугу» от 31.03.2023 № 59 сроком выполнения работ до 30.12.2023г. или до окончания работ. Техническая готовность объекта составляет 100%;
5. Ремонт автомобильной дороги Хандагайты-Мугур-Аксы, участки км 0+000 - км 2+500, км 8+000 - км 14+000, км 17+150, км 18+530, км 18+690, км 38+000 - 47+500, км 67+450 государственный контракт заключен с ООО «Дорожник» от 05.06.2023г. № Ф.2023.1619 сроком выполнения работ до 30.12.2023г. Техническая готовность составляет – 75%;
6. Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын, участок км 5+334 – км 15+334 государственный контракт заключен с ООО «Суугу» от 05.06.2023г. № Ф.2023.1617, срок выполнения работ до 31.12.2023г. Техническая готовность составляет – 85%;
7. Ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа, участок км 35+000 - км 47+260 государственный контракт заключен с ООО «Суугу» от 31.03.2023 г. № 62. Техническая готовность - 100%.
8. Ремонт автомобильной дороги Самагалтай-Ак-Чыраа, участок км 17+000 - км 28+800 государственный контракт заключен с ИП «Сырат Аяна Сергеевна» от 05.06.2023г. № Ф.2023.1618 срок выполнения работ 30.12.2023г. техническая готовность объекта составляет - 100%;
9. Ремонт мостового перехода Дерзиг-Аксы, на автомобильной дороге Подъезд к с. Усть-Бурен государственный контракт заключен с «Сарыг-Сепское ДРСУ» от 31.03.2023г. № 57, срок выполнения работ 30.12.2023г. Техническая готовность составляет – 100%;
10. Ремонт временных мостовых сооружений на автозимнике Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, Усть-Элегест Кызылского кожууна, Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна. Государственный контракт заключен с ООО «ДСТ» от 02.10.2023г. № Ф.2023.3220 на сумму 19 915,76 тыс. рублей. Техническая готовность – 30%.
11. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак, участок км 8+980 - 13+000, государственный контракт заключен с ООО «ДСТ» от 25.10.2023 года № Ф.2023.3557 на сумму 88 464,4 тыс. рублей. Техническая готовность - 20%.
12. Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр, участок км 18+877 – км 19+477 государственный контракт заключен с ООО «Строй-Экспресс» от 02.10.2023 года № Ф.2023.3196 на сумму 11 092,3 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
13. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к ст. Тайга, государственный заключен с ООО «ДСТ» от 25.10.2023 г. № Ф. 2023.3556 на сумму 23 277,4 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
14. Ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 98+830- км 99+380, км 100+350- км 101+630, км 108+900- км 110+790, государственный контракт заключен с ООО «Суугу» от 02.10.2023 г. № Ф. 2023.3194 на сумму 14 540,7 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
15. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Морен, км 0+000 - км 10+000 государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги

Подъезд к с. Морен, км 0+000 - км 10+000 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3839 с ИП «Монгуш А.А.» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.

16. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Шеми, участок км 0+000 - км 15+700 государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Шеми, участок км 0+000 - км 15+700 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3840 с ООО «Строй-Экспресс» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.

17. Ремонт автомобильной дороги Барлык - Аксы-Барлык, участок ум 0+000 - км 12+000 государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Барлык - Аксы-Барлык, участок ум 0+000 - км 12+000 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3842 с ООО «Абазинское ДРСУ» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.

18. Ремонт автомобильной дороги Чадан - Ийме, участок км 0+000 - км 9+500 государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Шеми, участок км 0+000 - км 15+700 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3841 с ООО «Строй-Экспресс» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.

19. Текущий ремонт автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак, участок км 1+421 - км 3+010, км 4+910 - км 6+953, км 7+950 - км 10+568 государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак, участок км 1+421 - км 3+010, км 4+910 - км 6+953, км 7+950 - км 10+568 заключен с ООО "Восток" от 24.11.2023 г. № Ф.2023.3806 сроком выполнения до 31.12.204 года. Техническая готовность - 100%.

2. Резерв средств на ликвидацию стихийного бедствия – 242 214,0 тыс. рублей (за счет федерального бюджета – 140 334,2 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета – 147 925,6 тыс. рублей).

Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий – 32 0006,6 тыс. рублей.

- на аварийно восстановительные работы мостового перехода Аянгаты 1 этап – 13 494,4 тыс. рублей, техническая готовность 100%;

- на аварийно восстановительные работы мостового перехода Аянгаты 1 этап – 7 066,5 тыс. рублей, техническая готовность 100%;

- на аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Барлык на участке км 107+850 автомобильной дороги Хандагайты-Мугур-Аксы – госконтракт заключен с ООО «Восток» на сумму 139 085,227 тыс. рублей (ФБ - 64 343,3 тыс. рублей, РБ – 74 741,827 тыс. рублей. Государственный контракт заключен от 31.03.2023г. техническая готовность составляет 100%.

3. Капитальный ремонт – 66 969,0 тыс. рублей.

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы предусмотрено – 5 276,4 тыс. рублей. Обязательство в 2023 г. согласно госконтракту – 5 276,4 тыс. рублей;

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 144+000 - км 149+0000 – 60 497,6 тыс. рублей, проводятся работы разработке инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по капитальному ремонту. Госконтракт заключен с ООО «Суугу» от 31.03.2023г. № 60 на сумму 262 050,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023-60 497,6 тыс. рублей, 2024-191 000,0 тыс. рублей, 2025-10552,41 тыс. рублей.

4. Обследование и диагностику региональных автомобильных дорог – 7 796 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Обследования мостовых сооружений находящихся в предаварийном состоянии и защиты средств из федерального бюджета, а также оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог.

5. Транспортной безопасности – 3 000,0 тыс. рублей:

Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

6. Проведение работ в целях государственной регистрации – 500 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка.

7. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров – 5 493,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета;

Сообщение с населенными пунктами с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров на паромной переправе «Эйлиг-Хем» на 6 км автомобильной дороги Шагонар – Эйлиг-Хем. заключен ГК с ИП Юрков Василий Лаврентьевич № Ф.2023.0632 от 28.03.23. По состоянию на 01.08.2022 г. кассовое исполнение составляет 4 312,7 тыс. рублей или 78,5%.

8. Строительный контроль – 11 900,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Проведение мероприятий по строительному контролю объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта. По каждому объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта проводятся мероприятия строительному контролю. Кассовый расход 3 079,3 тыс. рублей.

9. Разработка проектно-сметной документации – 18 942,4 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Разработка проектно-сметной документации по объектам реконструкции, строительства и капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них. Проводятся проектно-изыскательные работы по составлению проектно-сметной документации мостового перехода через реку Хемчик, заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации с ООО «Россинстал Проект» сроком до 2024 года

Кассовое исполнение составляет 7 370,9 тыс. рублей.

10. Субсидии муниципальным образованиям 731 726,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 331 615,0 тыс. рублей, за счет республиканского 400 111,9 тыс. рублей:

- г. Кызыл – 576 459,0 тыс. рублей (ФБ – 331 615 тыс. рублей, РБ – 244 844,0 тыс. рублей) на реализацию следующих объектов:

* ул. Колхозная - Ф.2022. 112 от 08.12.2022 г. с ООО Восток (2023-2024 гг.)

- * ул. Магистральная - Ф.2022.108 от 28.11.2022 г с ООО ДСТ (2023 г.)
 - * ул. Каменистая - Ф.2022.109 от 28.11.2022 г. с ООО ДСТ (2023 г.)
 - * Подъездная дорога к МКД в мкрн. Спутник ООО ДСТ – переходящий объект с 2022 г
 - * Асфальтирование внутридворовой территории МКД в мкрн. Спутник ООО Восток - переходящий объект с 2022 г
 - * Установка приборов уличного освещения улиц г. Кызыл – кредиторская задолженность 2022 г.
 - * выполнение работ по благоустройству остановок - кредиторская задолженность 2022
 - * Канатная дорога – 2023-2024 гг.
 - * ул. Интернациональная – на стадии разработки и перерасчета ПСД на соответствующий год;
 - * ул. Полигонная - На стадии разработки и перерасчета ПСД на соответствующий год.
- Кассовое исполнение составляет – 100% от плана.

- **Кызылский кожуун** – 78 537,7 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда на реализацию следующих объектов:

* 23 110 тыс. рублей (Устройство дорожного покрытия к подъезду ясли сад и парковочных мест по ул. Заречная в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна).

* Уширение проезжей части по ул. Меллиораторов – 1 827,7 тыс. рублей;

* Текущего ремонта проезжей части улиц:

- Горная в пгт. Каа-Хем (от ул. Безымянная до ул. Александра Сарапулова) – 9 173,9 тыс. рублей;

- Геофизическая в пгт. Каа-Хем (от ул. Александра Сарапулова до ул. Геофизическая, 28) – 15 540,8 тыс. рублей;

- Безымянная в пгт. Каа-Хем (от ул. Шахтерская до ул. Радужная) – 10 245,7 тыс. рублей;

- Аныяк в пгт. Каа-Хем (от ул. Шахтерская до ул. Аныяк, 17) – 15 039,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет – 100%.

- **г. Ак-Довурак** – 1 952,3 тыс. рублей на асфальтирование прилегающей территории строящихся детских садов в г. Ак-Довурак, кассовое освоение 100%;

- **Улуг-Хемский кожуун** – 4 297,3 тыс. рублей на установку парковки перед семейным парком г. Шагонар, ямочный ремонт асфальтового покрытия территории ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», асфальтирование подъездных путей к многоквартирным домам по ул. Саяно-Шушенская г. Шагаан-Арыг, кассовое освоение 73%;

- **Тес-Хемский кожуун** – 19 843,3 тыс. рублей на асфальтирование улицы Механизации, Амбын-Ноян в с.Самагалтай, кассовое освоение 100%;

- **Тандинский кожуун** – 2 700,0 тыс. рублей на освещение улиц, заключены прямые договора на общую сумму 2700,0 тыс. рублей на поставку строительных материалов для установки уличного освещения от дома № 2 ул. Советская с. Бай-Хаак до дома № 83 ул. Шоссейная с. Дурген Тандинского кожууна с протяженностью км 1,2, кассовое освоение 100%;

- **Каа-Хемский кожуун** – 11 233,0 тыс. рублей на установку паромной переправы – 10 233,0 тыс. рублей, на содержание автодорог – 1 000,0 тыс. рублей, заключены договора на общую сумму 1 183,3 тыс. рублей на перевозку грузов и пассажиров на паромной переправе «Дерзиг-Аксы» по договору от 22.05.2023г. № 4, на перевозку пассажиров канатного парома местного значения в м. Бельбей Каа-Хемского кожууна по договору от 23.05.2023г. № 1, кассовое освоение составляет – 91%;

- **Дзун-Хемчикский кожуун** – 28 000,0 тыс. рублей на асфальтирование улиц. Чургуй-оола – 26 000,0 тыс. рублей, на освещение улиц – 2000,0 тыс. рублей, кассовое освоение 100%;

- **Бай-Тайгинский кожуун** – 3 054,3 тыс. рублей на строительство временного моста через р. Хемчик на км 0+500 автодороги Бай-Тал-Аржаан Шивилиг кредиторская задолженность 2022 года, кассовое освоение 100%;

- **Пий-Хемский кожуун** – 5 650,0 тыс. рублей на реконструкцию бетонного моста в г. Туран Пий-Хемского кожууна вместе с. Ленинка – 5 000,0 тыс. рублей, на содержание автодорог – 650,0 тыс. рублей, кассовое освоение 100%.

11. Управление дорожным хозяйством (аппарат управления ГКУ «Тываавтодор») за счет республиканского бюджета – 86 557,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 г. кассовый расход составляет 81 944,6 тыс. рублей.

Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (далее – ГКУ «Тываавтодор») создано для выполнения функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Республики Тыва.

Учредителем ГКУ «Тываавтодор» является Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, имущество находится в оперативном управлении.

Среднесписочная численность работающих в ГКУ «Тываавтодор» за 2019-2022 гг. составила 55 человек.

12. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них – 336 920,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

На содержание автомобильных дорог и сооружений на них для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда, снижения количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения.

Кассовое исполнение составляет 322 879,1 тыс. рублей или 95,8% от плана.

13. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них – 1 662,7 тыс. рублей.

- Строительство мостового перехода через реку Большой Енисей на 155 км а/д Бояровка – Тоора-Хем – 419,8 тыс. рублей, кассовое освоение 419,8 тыс. рублей;

- Устройство автобусных остановок на автомобильной дороге Кызыл-Сарыг-Сеп – 1 242,9 тыс. рублей, заключен государственный контракт от 05.06.2023г. № 84. Техническая готовность объекта составляет 100% средства направлены в соответствии с актом выполненных работ.

- Устройство освещения на а/д "Подъезд к г. Кызыл, участок км 3+000 – км 4+350» - 56,8 тыс. рублей кредиторская задолженность 2022 года. Проходят судебные процессы.

14. Реконструкция автодорог - 40 776,6 тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги Шагонар. Кассовое исполнение – 100,0%.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2025 годы» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2025 годы» (далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы на 2023 год утвержден Законом Республики Тыва о республиканском бюджете в сумме **174 287,6 тыс. рублей** из средств Дорожного фонда Республики Тыва по состоянию на 01.01.2024 г. освоено 143 043,7 тыс. рублей или 82,1 % (остаток 31 244,0 тыс. рублей).

Мероприятия Подпрограммы:

1. «Финансирование работ по обработке данных камер фотовидеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях» - 114 808,5 тыс. рублей, профинансировано 83 752,5 тыс. рублей (исполнение 72,9 %).

Справочно. Средства в сумме 114 808,5 тыс.рублей, в том числе предусмотрены на:

1) приобретение стационарных комплексов ФВФ – из предусмотренных 37 792,5 тыс.рублей профинансировано 13 275,0 тыс.рублей (постановлены и установлены 2 комплекса на перекрестках ул. Абаканская – ул. Мостовая (4 131,0 тыс.рублей) и ул. Кочетова-ул. Чульдум (4 150,0 тыс.рублей), также стационарные комплексы ФВФ на автомобильных дорогах Р-257 на 902 км (2 417,4 тыс.рублей) и на 1025 км (2 093,0 тыс.рублей);

2)расходные на запасные части, электроэнергию, поверку комплексов – из предусмотренных 11 515,0 тыс. рублей профинансировано 10 545,0 тыс.рублей;

3) содержание сетей связи для мониторинга работы ФВФ – из предусмотренных 11 524,0 тыс.рублей, профинансировано 7 950,0 тыс.рублей;

4) содержание ГУП РТ «ЦОДД» – из предусмотренных 49 977,0 тыс.рублей профинансировано 49 717,2 тыс.рублей;

5) расходы на установку билбордов – из предусмотренных 4 000,0 тыс. рублей профинансировано 2 265,6 тыс.рублей (поставлены и установлены 5 двухсторонних рекламных конструкций для размещения на них баннеров по тематике безопасности дорожного движения вдоль автомобильных дорог по направлениям: с. Эрзин, с. Сукпак, пгт. Каа-Хем, Чадан – Ак-Довурак, г. Шагонар 2 242,6 тыс.рублей, также проведены межевые работы по оформлению земельных участков (23,0 тыс.рублей).

Возникшую экономию 2023 г. в сумме 31 244,0 тыс.рублей планируется направить в 2024 г. на приобретение и установку дополнительных комплексов ФВФ.

На сегодняшний день заключены государственные контракты:

- от 09 января 2024 г. № 05125000002230000210001 на поставку 2 комплексов 2946,9 тыс.рублей;

- от 09 января 2024 г. № 05125000002230000190001 на поставку 2 комплексов 3 218,6 тыс.рублей;

- от 09 января 2024 г. № 05125000002230000200001 на поставку 2 комплексов 2 779,7 тыс.рублей;

- от 30 декабря 2023 г. № 05125000002230000170001 на поставку на пересечении ул. Дружбы г. Шагонар, а/д Р-257 «Енисей» 7 400,0 тыс.рублей;

- от 25 декабря 2023 г. № 05125000002230000140001 на поставку 2 стационарных комплексов на а/д Р-257 «Енисей» 733 км. + 750 м и 817 км. + 100 м на сумму 4 149,2 тыс.рублей.

2. «Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам административных правонарушений» - предусмотрено 6 657,5 тыс. рублей, профинансировано 6 472,8 тыс.рублей, остаток составил 184,7 тыс.рублей, что связано с возвратом возникшей экономии по госконтракту от 5 декабря 2022 г. № 23/2022.

Справочно:

Заключен госконтракт 11 августа 2023 г. № 24/2023 (6 657,5 тыс.рублей) с АО «Почта России» на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения.

За 12 месяцев 2023 г. комплексами ФВФ вынесено 180 409 (АППГ – 116 516) постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 123 170,4 (АППГ – 81 915,1)тыс. рублей. В Дорожный фонд за 12 месяцев поступило 93 601,9 тыс. рублей.

3. На мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику безопасности дорожного движения – из предусмотренных 1 500,0 тыс. рублей профинансировано 1496,8 тыс.рублей (исполнение 99,8 %), в том числе:

3.1. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, СМИ – из предусмотренных 847,2 тыс. рублей профинансировано 844,0 тыс.рублей (исполнение 99,6 %);

- 40,0 тыс.рублей на оплату услуг по созданию двух социальных видеороликов на тему безопасности дорожного движения по договору от 11 мая 2023 г. № 13/2023.,

Справочно. Видеоролик «Один щелчок спасает жизнь» размещен в социальной сети «Вконтакте» на официальных страницах Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва, а также на страницах инстаграм: кузук_segodya, jeddik_luxury.

Видеоролик по БДД на постоянной основе выкладывается в социальной сети «Вконтакте» телеканала «Тува 24».

- 50,0 тыс.рублей на оплату услуг по трансляции социальных видеороликов на федеральном канале ОТР, кабельном канале Тува 24 с дублированием в социальных сетях на темы профилактики правил дорожного движения среди населения по договору с ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» от 10 июля 2023 г. № 63.

- 63,0 тыс.рублей на оплату услуг по распечатке баннерной продукции в количестве 6 штук в целях профилактики и пропаганды безопасного поведения водителей на дорогах по договору от 24 августа 2023 г. № 14/2023.

- 60,0 тыс. рублей на создание информационного видеоматериала на тему профилактики безопасности дорожного движения среди населения по договору от 11 октября 2023 г. № 63 с ГАУ «Издательский дом «Тывамедиагрупп»

- 100,0 тыс.рублей на создание информационного видеоматериала и дальнейшее его размещение на телеканале «Тува 24» с дублированием в социальных сетях;

- 100,0 тыс.рублей на разработку буклета и макетов в количестве 20 единиц по тематике безопасного поведения участников дорожного движения;

- 20,0 тыс.рублей на распечатку баннерной продукции.

- 321,0 тыс.рублей на трансляцию социальных видеороликов на канале Тува 24 (с декабря 2023 г. по май 2024 г.) и создания 4 видеоматериалов на тему профилактики правил дорожного движения среди населения по договору с ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп»;

- 90,0 тыс. рублей на создание 2 социальных видеоматериалов для информирования населения об основных факторах риска при участии в дорожном движении.

3.2. Участие во всероссийских конкурсах-фестивалях «Безопасное колесо», «Автомногоборье» с оплатой проезда участников и сопровождающих лиц – из предусмотренных 260,2 тыс. рублей, из которых профинансировано 260,2 тыс.рублей (исполнение 100,0 %) на оплату проезда 4 учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Шагонара и сопровождающего по договору от 11 сентября 2023 г. № 127 для участия в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023», который проходил в г. Анапа с 30 сентября по 7 октября 2023 г.

3.3. Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям и пропагандистские социальные компании, направленные на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах – из предусмотренных 92,6 тыс. рублей профинансировано 92,6 тыс.рублей.

Справочно. 10 марта 2023 г. в рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди» с охватом 43 участниц (заключен договор от 18 апреля 2023 г. с ИП Чабый-оол А.К. на приобретение канцелярских товаров и призов для поощрения конкурсантов на сумму 11,3 тыс.рублей).

Согласно приказу от 23 мая 2023 г. № 602-д/№39/23-ОД с 23 июля 2023 г. по 20 августа 2023 г. проводился конкурс на лучшую профильную смену детей по БДД среди стационарных детских оздоровительных лагерей, смета расходов на организацию и проведение конкурса утверждена на 25,0 тыс.рублей.

Проведена профилактическая акция «Маленький пассажир Тувы» в целях популяризации соблюдения правил дорожного движения посредством вручения 10 детских удерживающих устройств-автокресел многодетным семьям и родителям первого выписавшегося ребенка в 2024 г. (56,3 тыс.рублей).

3.4. Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами – предусмотренные 300,0 тыс.рублей, полностью профинансированы.

Справочно. Согласно приказу Миндортранса РТ и Минобра РТ от 31 мая 2023 г. № 648-д и от 05 июня 2023 г. № 41/23-ОД был объявлен конкурс среди образовательных учреждений на получение образовательного ресурса – автогородка в целях эффективного освоения правил дорожного движения учащимся, победителем определено МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурак.

4. На мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий – из предусмотренных 51 321,6 тыс. рублей профинансировано 51 321,6 тыс. рублей.

Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков в рамках 3 государственных контрактов на общую сумму 48 046,6 тыс. рублей, 6 прямых договоров на сумму 2 991,9 тыс. рублей.

Также заключен договор с ООО «Бриз-Центр» на поставку маяков сигнальных-катафотов в количестве 48 штук в целях установки на линиях разметки (разделительной полосе) на аварийно-опасных участках автомобильных дорог регионального значения согласно договору, заключенному Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва с ООО «Бриз-Центр на сумму 283,2 тыс. рублей.

3. Подпрограмма «Транспорт»

Транспортный комплекс

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва реализуется подпрограмма «Транспорт на 2017-2025 годы» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2025 годы» (далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы на 2023 год утвержден Законом Республики Тыва о республиканском бюджете в сумме **459 572,1 тыс. рублей**, из которых освоено 459 571,1 тыс. рублей (исполнение – 100,0 %).

Из них предусмотрено на:

1. Мероприятия на поддержание летной годности воздушных судов – из предусмотренных 284 000,0 тыс. рублей профинансировано 284 000,0 тыс.рублей (исполнено 100,0 %), в том числе:

- субсидии на поддержание летной годности ВС Ми-8 – предусмотрено 283 550,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 283 550,0 тыс. рублей, в том числе:

14 000,0 тыс.рублей направлены на внесение аванса по договору подряда с АО «УЗГА» № ОКК-2022-12-10543 от 12 декабря 2022 года на проведение капитального ремонта авиадвигателей вертолета МИ-8АМТ RA-22836;

14 217,1 тыс.рублей на оплату второго платежа ремонта двигателей МИ-8АМТ RA-22836;

15 332,9 тыс.рублей на продление ресурса вертолета и отдельных его агрегатов МИ-8АМТ RA-22836;

160 000,0 тыс.рублей на приобретение двух авиадвигателей для вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130 по договору от 9 ноября 2023 г. № 109-11/2023;

60 000,0 тыс. рублей на оплату 50 % аванса по госконтракту от 23 ноября 2023 г. № 5-23/кд-23 на проведение капитального ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130.

20 000,0 тыс.рублей на укомплектование главным редуктором ВР-14 вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130.

Для проведение капитального ремонта и приобретения двигателей для вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130 от 22 сентября 2023 г. и от 20 октября 2023 г. заключены соглашения со спонсором АО «УК «Брянский машиностроительный завод» на безвозмездное перечисление в республиканский бюджет 240 000,0 тыс.рублей.

- субсидии на поддержание летной годности ВС Ан-2 – предусмотренные 450,0 тыс. рублей полностью профинансированы на частичную оплату двигателя АН-2.

3. Развитие автомобильного транспорта на общую сумму 175 572,1 тыс. рублей, профинансировано 175 571,1 тыс.рублей (исполнение – 100,0 %, остаток 1,0 тыс.рублей).

- Субсидии на возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные перевозки на выполнение регулярных рейсов по направлениям Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, Кызыл-Эрзин-Кызыл, Кызыл-Хандагайты-Кызыл, Кызыл-Тээли-Кызыл – предусмотрено 13 762,4 тыс. рублей, из которых профинансировано ООО «Туваавтотранс» 13 762,4 тыс.рублей (исполнено 100 %);

Справочно.

В 2022 г. для осуществления межмуниципальных перевозок приобретены и поставлены 8 единиц автобусов марки Ютонг.

ООО «Туваавтотранс» с 16 октября 2022 г. началась перевозка пассажиров по маршруту «Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл» по маршруту № 204, с 30 октября 2022 г. по маршруту № 202 «Кызыл-Хандагайты-Кызыл». С 15 ноября 2022 г. начал функционировать маршрут № 211 «Кызыл-Эрзин-Кызыл», с 9 октября 2023 г. – 205 «Кызыл-Тээли-Кызыл».

- субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока – из предусмотренных 66 887,6 тыс.рублей профинансировано 66 887,6 тыс.рублей (исполнено 100 %).

Справочно.

С 10 октября 2022 г. начато осуществление рейсов на маршруте 105Т «детский сад «Звездочка» - общежитие аэропорта»;

с 20 ноября 2022 г. – маршрут 104 «детский сад «Звездочка» - ТувГУ»;

с 3 декабря 2022 г. – маршрут 106 «ТЭЦ – Звероферма».

- приобретение автобусов – из предусмотренных 94 921,1 тыс.рублей профинансировано 94 921,1 тыс.рублей (исполнено 100,0 %), указанная сумма направлена на уплату лизинговых платежей с января по декабрь 2023 г. по приобретенным автобусам по госконтракту от 16 августа 2022 г. № ОВ/К-160420-01-01 в количестве 10 марки ПАЗ Vector NEXT, 18 марки Yutong.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы"
на 01.01.2024.

Наименование мероприятия (объекта)	План								местные бюджеты		внебюджетные источники		Примечание
	Всего:		Федеральный бюджет		в том числе:				план	факт	план	факт	
					Предусмотрено программой	Утверждено на 2023 год Законом Республики Тыва от 15.12.2022 г. № 887-ЗРТ	Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период	Исполнено (кассовые расходы)					
	План	Факт	План	Факт									
ВСЕГО ГОСПРОГРАММА:	3 815 118,0	3 649 968,5	1 356 147,0	1 356 147,0	2 458 970,9	2 458 970,9	2 458 971,0	2 293 821,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2025 годы"													
<i>1. Мероприятия, всего</i>	<i>3 181 258,3</i>	<i>3 047 353,7</i>	<i>1 356 147,00</i>	<i>1 356 147,00</i>	<i>1 825 111,20</i>	<i>1 825 111,20</i>	<i>1 825 111,26</i>	<i>1 691 206,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них	55 960,7	55 960,7	55 540,90	55 540,90	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	0,00	0,0	0,0	
1.1 Строительство мостового перехода через реку Большой Елисей на 155 км а/д Бояровка – Тоора-Хем	55 960,7	55 960,7	55 540,90	55 540,90	419,80	419,80	419,80	419,80					Заклучено соглашение с Росавтодором на предоставление финансовых средств в размере 55 540,9 тыс. рублей, средства предусмотрены в Сводной бюджетной росписью и направлены на софинансирование 1%.
2. Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них	40 833,4	40 776,6	0,00	0,00	40 833,40	40 833,40	40 833,40	40 776,60	0,00	0,00	0,0	0,0	
2.1. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар, участок км 1+000 - км 4+000	40 776,6	40 776,6			40 776,60	40 776,60	40 776,60	40 776,60					Заклучен государственный контракт с ООО "Восток" № Ф.202108 от 18.03.2021 г. ГК 2021 года 4 км переходящая задолженность 2021 года. Техническая готовность 100% .
2.2. Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл, участок км 3+000 - км 4+350	56,8	0,0			56,80	56,80	56,80	0,00					Заклучен государственный контракт от 29.06.2021, ГК № Ф.202126 переходящая задолженность 2022г. Техническая готовность 100%.
3.Проектно-изыскательские работы	18 942,4	7 370,9	0,00	0,00	18 942,40	18 942,40	18 942,40	7 370,90	0,00	0,00	0,0	0,0	
3.1. Разработка проектной и сметной документации для строительства и ремонта объектов	18 942,4	7 370,9			18 942,40	18 942,40	18 942,40	7 370,90					Проводены проектно-изыскательские работы по составлению проектно-сметной документации мостового перехода через реку Хемчик, заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации с ООО "Росинстал Проект" сроком до 2024 года
4. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	66 969,0	66 969,0	0,00	0,00	66 969,00	66 969,00	66 969,00	66 969,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
4.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы км 0+000 - км 65+186	5 276,4	5 276,4			5 276,40	5 276,40	5 276,40	5 276,40					Техническая готовность объекта составляет 100 %. Кредиторская задолженность 2022 г. 5 млн.р.
4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 144+000 - км 149+0000	60 497,6	60 497,6			60 497,60	60 497,60	60 497,60	60 497,60					Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 144+000 - км 149+0000 (РБ) заключен госконтракт № 60 от 31.03.2023г. с ООО "Суугу" на сумму 262 050,0 тыс. рублей, 2023 г. - 60 497,58102 тыс. рублей, 2024 г. - 201 552,41898 тыс. рублей. Техническая готовность объекта на 2023 год составляет - 100%.
4.3. Устройство автобусных остановок	1 195,0	1 195,0			1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00					Государственный контракт от 05.06.2023г. № 84, Техническая готовность составляет 100% средства направлены в соответствии с государственным контрактом.
5. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	885 904,60	865 558,50	188 162,90	188 162,90	697 741,70	697 741,70	697 741,70	677 395,60	0,00	0,00	0,0	0,0	
5.1. Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы-Алдан-Маадыр, участок км 9+000 км 18+877	123 857,5	123 857,4			123 857,50	123 857,50	123 857,50	123 857,40	0,00	0,00	0,0	0,0	Заклучен государственный контракт с ООО "Строй-Экспресс" от 31.03.2023 № 58 на сумму 183 240 313,07 рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%.
5.2. Ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 12+000	214 990,5	214 990,5	109 162,90	109 162,90	105 827,60	105 827,60	105 827,60	105 827,60					Заклучен государственный контракт с ООО "Восток" от 31.03.2023г. № 61 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 12+000. Техническая готовность объекта составляет - 100%.
5.3. Ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 262+010 — км 272+010	19 345,7	19 345,7			19 345,70	19 345,70	19 345,70	19 345,70					Заклучен государственный контракт с ИП "Сырат Аяна Сергеевна" от 31.03.2023г. № 63 На текущий ремонт а/д Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 262+010 — км 272+010 сроком до 30.12.2023г. Техническая готовность составляет - 100%
5.4. Ремонт автомобильной дороги Кызыл Сарыг-Сеп	92 708,5	92 708,5	79 000,00	79 000,00	13 708,50	13 708,50	13 708,50	13 708,50					Заклучен государственный контракт с ООО "Суугу" на выполнение работ от 31.03.2023 № 59 На текущий момент а/д Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 75+500 - км 78+000. Техническая готовность объекта составляет 100%
5.5. Ремонт автомобильной дороги Хаңдагайты-Мугур-Аксы	34 998,4	28 506,2			34 998,40	34 998,40	34 998,40	28 506,20					Заклучен государственный контракт с ООО "Дорожник" от 05.06.2023г. № Ф.2023.1619 на выполнение работ по текущему ремонту а/д Хаңдагайты – Мугур-Аксы, участки км 0+000 - км 2+500, км 8+000 - км 14+000, км 17+150, км 18+530, км 18+690, км 38+000 - 47+500, км 67+450. Техническая готовность составляет - 90%
5.6. Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын	59 999,9	54 006,5			59 999,90	59 999,90	59 999,90	54 006,50					Заклучен государственный контракт с ООО "Суугу" от 05.06.2023г. № Ф.2023.1617 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын, км 5+334 – км 15+334 срок выполнения работ до 31.12.2023г. Техническая готовность составляет - 95%.
5.7. Ремонт автомобильной дороги Самагалтай-Ак-Чыраа 1 этап	34 852,2	34 852,2			34 852,20	34 852,20	34 852,20	34 852,20					Заклучен государственный контракт с ООО "Суугу" от 31.03.2023 г. № 62 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа, участок км 35+000 - км 47+260 срок выполнения работ 30.12.2023г. Техническая готовность - 100%.
5.8. Ремонт автомобильной дороги Самагалтай-Ак-Чыраа 2 этап	32 900,0	32 899,9			32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 899,90					Заклучен государственный контракт с ИП "Сырат Аяна Сергеевна" от 05.06.2023г. № Ф.2023.1618 на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа, участок км 17+000 - км 28+800 срок выполнения работ 30.12.2023г. Техническая готовность - 100%.
5.9. Ремонт мостового перехода Дерзиг-Аксы	10 803,4	10 803,4			10 803,40	10 803,40	10 803,40	10 803,40					Заклучен государственный контракт с "Сарыг-Сепское ДРСУ" от 31.03.2023г. № 57 на выполнение работ по текущему ремонту мостового перехода Дерзиг-Аксы, на автомобильной дороге Подъезд к с. Усть-Бурен, срок выполнения работ 30.12.2023г. Техническая готовность объекта - 100%.

5.10. Ремонт временных мостовых сооружений на автотрассе Усть-Бурен Каа-Хемского кожууна, Усть-Элегест Кызылского кожууна, Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна	19 915,8	12 055,5			19 915,80	19 915,80	19 915,80	12 055,50					Заключен государственный контракт с ООО "ДСТ" от 02.10.2023 г. № Ф.2023.3220 на сумму 19 915,76708 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 12 055,47902 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрено остаток по госконтракту 7 860,28806 тыс. рублей. Техническая готовность - 80%.
5.11. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак,участок км 8+980 - 13+000	25 513,4	25 513,4			25 513,40	25 513,40	25 513,40	25 513,40					Заключен государственный контракт с ООО "ДСТ" от 25.10.2023 г. № Ф.2023.3557 на сумму 88 464,44198 тыс. рублей, в 2023 году оплачено 25 513,36032 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрено остаток по госконтракту 62 915,08166 тыс. рублей. Техническая готовность - 30%.
5.12. Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр, участок км 18+877 – км 19+477	11 092,3	11 092,3			11 092,30	11 092,30	11 092,30	11 092,30					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр, участок км 18+877 - км 19+477 заключен с ООО "Строй-Экспресс" от 02.10.2023 года № Ф.2023.3196 на сумму 11 092,3 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
5.13. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к ст. Тайга, участок км 7+250 – км 9+428	23 277,4	23 277,4			23 277,40	23 277,40	23 277,40	23 277,40					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к ст. Тайга, участок км 7+250 – км 9+428 заключен с ООО "ДСТ" от 25.10.2023 г. № Ф.2023.3556 на сумму 23 277,4 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
5.14. Ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, км 98+830- км99+380, км 100+350- км 101+630, км 108+900- км 110+790	14 510,8	14 510,8			14 510,80	14 510,80	14 510,80	14 510,80					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, км 98+830- км99+380, км 100+350- км 101+630, км 108+900- км 110+790 заключен с ООО "Суугу" от 02.10.2023 г. № Ф. 2023.3194 на сумму 14 540,7 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
5.15. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кок-Хаак, участок км 0+000 - км +500	14 791,4	14 791,4			14 791,40	14 791,40	14 791,40	14 791,40					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Кок-Хаак, участок км 0+000 - км +500 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3838 с ИП «Сырат» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.
5.16. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Морен, км 0+000 - км 10+000	4 840,0	4 840,0			4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Морен, км 0+000 - км 10+000 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3839 с ИП «Монгуш А.А.» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.
5.17. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Шеми, участок км 0+000 - км 15+700	22 817,5	22 817,5			22 817,50	22 817,50	22 817,50	22 817,50					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Шеми, участок км 0+000 - км 15+700 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3840 с ООО «Строй-Экспресс» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%.
5.18. Ремонт автомобильной дороги Барлык - Аксы-Барлык, участок ум 0+000 - км 12+000	28 690,0	28 690,0			28 690,00	28 690,00	28 690,00	28 690,00					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Барлык - Аксы-Барлык, участок ум 0+000 - км 12+000 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3842 с ООО «Абазинское ДРСУ» сроком выполнения до 31.12.2024 года. В 2023 году оплачено 28 690,0 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрено остаток по госконтракту 9 512,228 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
5.19. Ремонт автомобильной дороги Чадан - Ийме, участок км 0+000 - км 9+500	28 145,9	28 145,9			28 145,90	28 145,90	28 145,90	28 145,90					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Шеми, участок км 0+000 - км 15+700 заключен от 09.12.2023 г. № Ф.2023.3841 с ООО «Строй-Экспресс» сроком выполнения до 31.12.2024 года. Техническая готовность - 100%. В 2023 году оплачено 28 145,99825 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрено остаток по госконтракту 2 276,27391 тыс. рублей.
5.20. Текущий ремонт автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак, участок км 1+421 - км 3+010, км 4+910 - км 6+953, км 7+950 - км 10+568	67 854,0	67 854,0			67 854,00	67 854,00	67 854,00	67 854,00					Государственный контракт на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак, участок км 1+421 - км 3+010, км 4+910 - км 6+953, км 7+950 - км 10+568 заключен с ООО "Восток" от 24.11.2023 г. № Ф.2023.3806 сроком выполнения до 31.12.2024 года. В 2023 году оплачено 25 513,36032 тыс. рублей, на 2024 год предусмотрено остаток по госконтракту 62 915,08166 тыс. рублей. Техническая готовность - 100%.
6. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	336 921,0	322 879,1	0,00	0,00	336 920,90	336 920,90	336 920,96	322 879,10	0,00	0,00	0,0	0,0	На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ	336 921,0	322 879,1			336 920,90	336 920,90	336 920,96	322 879,10					Заключены государственные контракты на содержание автомобильных дорог на общую сумму 322 879,1 тыс. рублей, в том числе зимнее содержание автомобильных дорог Реестр контрактов прилагается.
7. Транспортная безопасность	3 000,0	1 695,2	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 695,20	0,00	0,00	0,0	0,0	
7.1. Реализация мероприятий по транспортной безопасности	3 000,0	1 695,2			3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 695,20					Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
8. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров	5 493,0	5 493,0	0,00	0,00	5 493,00	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
8.1. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров	5 493,0	5 493,0			5 493,00	5 493,00	5 493,00	5 493,00					Оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров на паромной переправе «Эйлинг-Хем» на 6 км автомобильной дороги Шаганар – Эйлинг-Хем. заключен ГК с ИП Юрков Василий Лаврентьевич ГК № Ф.2023.0632 от 28.03.23. По состоянию на 01.08.2022 г. кассовое исполнение составляет 100%.
9. Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них	7 796,0	5 140,9	0,00	0,00	7 796,00	7 796,00	7 796,00	5 140,90	0,00	0,00	0,0	0,0	
Обследование и диагностика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва	7 796,0	5 140,9			7 796,00	7 796,00	7 796,00	5 140,90					Обследования мостовых сооружений находящихся в предаварийном состоянии и защиты средств из федерального бюджета, а также оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог
10. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства	500,0	300,0	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Осуществление гос. регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ	500,0	300,0			500,00	500,00	500,00	300,00					Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межбюджетных и кадастровых работ, по подготовке межбюджетного плана земельного лесного участка
11. Управление дорожным хозяйством	86 557,5	81 944,6	0,00	0,00	86 557,50	86 557,50	86 557,50	81 944,60	0,00	0,00	0,0	0,0	
11.1. Содержание подведомственного учреждения ГКУ "Тываавтодор"	86 557,5	81 944,6			86 557,50	86 557,50	86 557,50	81 944,60					На содержание подведомственного государственного казенного учреждения "Тываавтодор" общий план - 86 557,5 тыс. рублей, касса - 81 944,60 тыс. рублей. План на ФОТ 53 403,8 тыс. рублей, касса - 53 403,8 тыс. рублей. Прочие расходы план - 33 153,7 тыс. рублей, касса - 28 540,8 тыс. рублей.
12. Резерв на стихию	288 259,8	215 861,8	140 334,20	140 334,20	147 925,60	147 925,60	147 925,60	75 527,60	0,00	0,00	0,0	0,0	

12.1. «Аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Барлык на км 107+850 на автомобильной дороге Хандагайты-Мугур-Аксы»	288 259,8	215 861,8	140 334,20	140 334,20	147 925,60	147 925,60	147 925,60	75 527,60					Заключен государственные контракты с подрядными организациями на выполнение работ: - АВР Мостовой переход через р. Барлык, на участке км 107+850 автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы РБ на сумму 139 085 227,0р. Кассовое исполнение - ФБ - 44 343,4 тыс. рублей, РБ - 25 562,9 тыс. рублей. - АВР строительство мостового перехода Аянгаты 1 этап и 2 этап; - На АВР в результате паводков в текущем году заключены 12 контрактов на выполнение работ на 17 объектах (перечень прилагается); - На АВР в соответствии с распоряжением Правительства РФ выделены дополнительные объемы финансирования в размере 75 990,8 тыс. рублей, кассовое освоение - 100% (перечень прилагается).
13. Субсидии местным бюджетам	400 111,9	394 355,3	0,00	0,00	400 111,90	400 111,90	400 111,90	394 355,30	0,00	0,00	0,0	0,0	
13.1. Кызылский кожуун	78 537,7	74 937,7			78 537,70	78 537,70	78 537,70	74 937,70					Устройство дорожного покрытия к подъезду ясельного сада и парковочных мест по ул. Заречная в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна
13.2. г. Кызыл	244 844,0	244 844,0			244 844,00	244 844,00	244 844,00	244 844,00					На реконструкцию и строительство проезжей части: Колхозная, Магистральная, Каменистая. Канатная дорога к статве Будла, интернациональная и полугонная.
13.3. г. Ак-Довурак	1 952,3	1 952,3			1 952,30	1 952,30	1 952,30	1 952,30					На асфальтирование прилегающей территории строящихся детских садов в г.Ак-Довурак. Заключен МК №2 от 25.07.2023г. №2 с "Ак-Довуракское ДПСУ" на сумму 1 952 331,0 рублей. Техническая готовность объекта составляет - 100%.
13.4. Улуг-Хемский кожуун	4 297,3	3 140,7			4 297,30	4 297,30	4 297,30	3 140,70					Заключены государственные контракты на устройство парковки перед семейным парком г. Шаонар, на ямочный ремонт асфальтового покрытия территории ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ».
13.5. Тес-Хемский кожуун	19 843,3	19 843,3			19 843,30	19 843,30	19 843,30	19 843,30					На асфальтирование улицы Амбын-Ноян в с.Самагалтай №д-2 от 18.07.2023г. ООО "Суугу" на сумму 16 443 960,0; Механизации № Д-1 от 20.07.2023г. ООО "Суугу" на сумму 7 583 600,0 рублей. Техническая готовность объекта составляет - 100%.
13.6. Тандинский кожуун	2 700,0	2 700,0			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00					На освещение улии районного центра, средства направлены на приобретение строительных материалов. Заключены 6 прямых договоров на поставку стротельных материалов с ООО "СКАТЭНЕРГО" от 20.06.2023г. Техническая готовность объекта составляет - 100%.
13.7. Каа-Хемский кожуун	11 233,0	10 233,0			11 233,00	11 233,00	11 233,00	10 233,00					На перевозку грузов и пассажиров через реку Каа-Хем заключены 4 договора, в том числе: договор от 22.05.2023г. № 4, договор от 23.05.2023г. № 1, договор от 13.06.2023г. № 5, договор от 23.06.2023г. № 2. Техническая готовность объекта составляет - 100%.
13.8. Дзун-Хемчикский кожуун	28 000,0	28 000,0			28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					На асфальтирование улии, Чургуй-оола ГК от 25.07.2023г. На сумму 41 989 869,4 рублей с ООО "Восток" РБ-26 000 000,0 р. МБ-15 989 869,4 р. на 2 000,0 млн. рублей. Также на освещение улии заключен МК от 25.07.2023г. № 3 с ООО "Электромонтажные и отделочные фирмы Чырык" на сумму 1 638 597,42 рублей. Техническая готовность объектов составляет - 100%.
13.9. Бай-Тайгинский кожуун	3 054,3	3 054,3			3 054,30	3 054,30	3 054,30	3 054,30					На строительство временного моста через р. Хемчик на км 0+500 автодороги Бай-Тал-Аржаан Шивинил переходящая задолженность 2022 года, средства оплачены в полном объеме. Техническая готовность объекта составляет 100%.
13.10. Пий-Хемский кожуун	5 650,0	5 650,0			5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00					На реконструкцию бетонного моста в г. Туран Пий-Хемского кожууна вместе с Ленинка, на содержание автодорог На оплату выполненных работ по заключенному договору от 03.07.2023г. № 57 с ООО "Барс-1"на поставку материалов (лиственница) для устройства мостового перехода через р. Уюк к местечку Туунуг. с. Тарлаг, Пий-Хемского кожууна. На оплату выполненных работ по содержанию автомобильной дороги Туран-Хут Пий-Хемского района. Техническая готовность объектов составляет - 100%.
14. Строительный контроль	11 900,0	10 939,1	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	10 939,10	0,00	0,00	0,0	0,0	
	11 900,0	10 939,1			11 900,00	11 900,00	11 900,00	10 939,10					В целях оплаты выполненных работ по строительному контролю по объектам строительства и реконструкции. По каждому объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта проводятся мероприятия по строительному контролю, стоимость которого составляет 2,2% от стоимости строительно-монтажных работ объектов.
15. Дорожная сеть	390 997,9	390 997,9	390 997,90	390 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
15.1. Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Алдан-Маадыр	59 382,9	59 382,9	59 382,90	59 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00					Заключен государственный контракт с ООО "Строй-Экспресс" от 31.03.2023 № 58 На текущий момент подрядными организациями проводятся подготовительные работы Техническая готовность объекта составляет 50 % сроком выполнения работ до 31.12.2023г. Техническая готовность составляет - 100%.
15.2. Субсидии муниципальным образованиям	331 615,0	331 615,0	331 615,00	331 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1) На реконструкцию ул. Колхозная на сумму 250 000 000 ГК от 08.12.22г. ООО "Восток" на сумма 648 061 734,0 р. 2023 г. ФБ - 250 000 000 р. 2024 г. ФБ - 391 581 000,0 р. техготовность - 100%. 2) Капитальный ремонт участка дороги от ул. Магистральная (МЧС) до ул. Колхозная 58 520 461,3, техготовность - 100% 3) Ремонт ул. Каменистая ГК от 28.11.22г. на сумма 23 094 552,4 р. Техготовность - 100%.
16. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (БК ОФ)	493 210,7	493 210,7	493 210,70	493 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
16.1. Текущий ремонт автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак, участок км 22+000-км 32+000	195 074,8	195 074,8	195 074,80	195 074,80									Государственный контракт на выполнение работ заключен от 24.07.2023 г. № Ф.2023.2261 заключен с ООО «ВОСТОК» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
16.2. Текущий ремонт мостового перехода через реку Алаш, на участке 55+300 автомобильной дороги подъезд к с. Кара-Холь	14 000,0	14 000,0	14 000,00	14 000,00									Государственный контракт на выполнение работ заключен от 24.07.2023 г. № Ф.2023.2260 заключен с ООО «Ак-Довуракское ДПСУ» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
16.3. Текущий ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, участок км 58+600 - км 60+300, км 73+200 - км 75+500, км 78+000 - км 78+240	113 048,1	113 048,1	113 048,10	113 048,10									Государственный контракт на выполнение работ заключен от 24.07.2023 г. № Ф.2023.2259 заключен с ООО «Суугу» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
16.4. Текущий ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Тээли	167 226,2	167 226,2	167 226,20	167 226,20									Государственный контракт на выполнение работ заключен от 24.07.2023 г. № Ф.2023.2262 заключен с ООО «ВОСТОК» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
16.5. Текущий ремонт автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак на участках км 1+421 - км 3+010, км 4+910 - км 6+953, км 7+950 - км 10+568	3 861,6	3 861,6	3 861,60	3 861,60									Государственный контракт на выполнение работ заключен от 24.11.2023 г. № Ф.2023.3806 с ООО "Восток" сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
17. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (БК ОФ)	87 900,4	87 900,4	87 900,40	87 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
17.1. Текущего ремонта проезжей части улицы Горная в пгт. Каа-Хем (от ул. Безьямная до ул. Александра Саранулова)	11 286,7	11 286,7	11 286,70	11 286,70									Муниципальный контракт на выполнение работ заключен от 02.05.2023 г. № Ф.2023.09 заключен с ООО «ДСТ» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
17.2. Текущего ремонта проезжей части улицы Геофизическая в пгт. Каа-Хем (от ул. Александра Саранулова до ул. Геофизическая, 28)	19 738,2	19 738,2	19 738,20	19 738,20									Муниципальный контракт на выполнение работ заключен от 02.05.23 г. № Ф.2023.08 заключен с ООО «ДСТ» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
17.3. Текущего ремонта проезжей части улицы Безьямная в пгт. Каа-Хем (от ул. Шахтерская до ул. Радужная)	12 391,0	12 391,0	12 391,00	12 391,00									Муниципальный контракт на выполнение работ заключен от 02.05.23 г. № Ф.2023.07 заключен с ООО «ДСТ» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
17.4. Текущего ремонта проезжей части улицы Аныяк в пгт. Каа-Хем (от ул. Шахтерская до ул. Аныяк, 17)	19 232,0	19 232,0	19 232,00	19 232,00									Муниципальный контракт на выполнение работ заключен от 02.05.23 г. № Ф.2023.06 заключен с ООО «ДСТ» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.

17.5. Асфальтирование автомобильной дороги от 8 остановки ЛДО до с. Сукпак общеобразовательные учреждения	25 252,5	25 252,5	25 252,50	25 252,50									Муниципальный контракт на выполнение работ заключен от 11.05.2023 г. № Ф-02023.025 заключен с ООО «ВОСТОК» сроком выполнения до 31.12.2023 года. Техническая готовность - 100%.
Итого по подпрограмме	3 181 258,3	3 047 353,7	1 356 147,0	1 356 147,0	1 825 111,2	1 825 111,2	1 825 111,3	1 691 206,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма 2 "Транспорт на 2017-2025 годы"													
Мероприятия, всего	459 572,1	459 571,1	0,0	0,0	459 572,1	459 572,1	459 572,1	459 571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
1. Воздушный транспорт	284 000,0	284 000,0	0,0	0,0	284 000,0	284 000,0	284 000,0	284 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1. Поддержание летной годности вертолетов Ми-8	283 550,0	283 550,0	0,0	0,0	283 550,0	283 550,0	283 550,0	283 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0 тыс.рублей направлены на внесение аванса по договору подряда с АО «УЗГ» № ОКК-2022-12-10543 от 12 декабря 2022 года на проведение капитального ремонта авиадвигателей вертолета МИ-8АМТ RA-22836; 14 217,1 тыс.рублей на оплату второго платежа ремонта двигателей МИ-8АМТ RA-22836; 15 332,9 тыс.рублей на продление ресурса вертолета и отдельных его агрегатов МИ-8АМТ RA-22836; 160 000,0 тыс.рублей на приобретение двух авиадвигателей для вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130; 60 000,0 тыс. рублей на оплату 50 % аванса на проведение капитального ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130. 20 000,0 тыс.рублей на оплату редуктора вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130.
1.2. Поддержание летной годности самолетов Ан-2	450,0	450,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Направлено на частичную поставку двигателя АН-2
2. Аэропортовый комплекс	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1. Приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 050,0 тыс.рублей перенаправлены на капитальный ремонт вертолета МИ-8МТВ
3. Развитие автомобильного транспорта	175 572,1	175 571,1	0,0	0,0	175 572,1	175 572,1	175 572,1	175 571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1. Приобретение автобусов	94 921,1	94 921,1	0,0	0,0	94 921,1	94 921,1	94 921,1	94 921,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Направлены на оплату лизинговых платежей по приобретенным автобусам, закупленным по госконтракту от 16 августа 2022 г. № ОВ/К-160420-01-01 в количестве 10 марки ПАЗ Vector NEXT, 18 марки Утима. Месячный лизинговый платеж составляет 7910,1 тыс.рублей
3.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат)	80 651,0	80 650,0	0,0	0,0	80 651,0	80 651,0	80 651,0	80 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока – из предусмотренных 66 887,6 тыс.рублей профинансировано 66 887,6 тыс.рублей; Субсидии на возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные перевозки на выполнение регулярных рейсов по направлениям Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, Кызыл-Эрзин-Кызыл, Кызыл-Хандагайты-Кызыл, Кызыл-Тээли-Кызыл – предусмотрено 13 762,4 тыс. рублей, из которых профинансировано ООО «Тываавтогрупп» 13 762,4 тыс.рублей.
Итого по подпрограмме	459 572,1	459 571,1	0,0	0,0	459 572,1	459 572,1	459 572,1	459 571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2025 годы"													
1. Мероприятия, всего	174 287,6	143 043,7	0,0	0,0	174 287,6	174 287,6	174 287,6	143 043,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	121 466,0	90 225,2	0,0	0,0	121 466,0	121 466,0	121 466,0	90 225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Финансирование работ по обработке данных камер видеонаблюдения и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях	114 808,5	83 752,5	0,0	0,0	114 808,5	114 808,5	114 808,5	83 752,5	0,0	0,0	0,0	0,0	По предварительным данным за 12 месяцев 2023 г. комплексами ФВФ вынесено 180 409 (АППГ – 116 516) постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 123 170,4 (АППГ – 81 915,1)тыс. рублей. В Дорожный фонд за 12 месяцев поступило 93 601,9 тыс. рублей.
Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях	6 657,5	6 472,8	0,0	0,0	6 657,5	6 657,5	6 657,5	6 472,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2. Мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения	1 500,0	1 496,8	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 496,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных организациях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подготовка и создание информационнопропагандистских телерадиопрограмм, для участников дорожного движения, в целях последующего их размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации социальных рубрик и выпуск специализированной печатной продукции по безопасности дорожного движения.	847,2	844,0	0,0	0,0	847,2	847,2	847,2	844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	из предусмотренных 750,0 тыс. рублей профинансировано 213 тыс.рублей; - 40,0 тыс.рублей на оплату услуг по созданию двух социальных видеороликов на тему безопасности дорожного движения по договору от 11 мая 2023 г. № 13/2023, - 50,0 тыс.рублей на оплату услуг по трансляции социальных видеороликов на федеральном канале ОТР, кабельном канале Тува 24 с дублированием в социальных сетях на темы профилактики правил дорожного движения среди населения по договору с ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» от 10 июля 2023 г. № 63. - 63,0 тыс.рублей на оплату услуг по распечатке баннерной продукции в количестве 6 штук в целях профилактики и пропаганды безопасного поведения водителей на дорогах по договору от 24 августа 2023 г. № 14/2023; -60,0 тыс. рублей на создание информационного видеоматериала на тему профилактики безопасности дорожного движения среди населения по договору от 11 октября 2023 г. № 63 с ГАУ «Издательский дом «Тывамедиагрупп»
Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале "Безопасное колесо" и автомногоборья организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой	260,2	260,2	0,0	0,0	260,2	260,2	260,2	260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2023» проходил в г. Анапа
Проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Присогнись!», «Пешеход на переходе», организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная	92,6	92,6	0,0	0,0	92,6	92,6	92,6	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10 марта 2023 г. в рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди» с охватом 43 участниц (заключен договор от 18 апреля 2023 г. с ИП Чабай-оол А.К. на приобретение канцелярских товаров и призов для поощрения конкурсантов на сумму 11,3 тыс.рублей). Согласно приказу от 23 мая 2023 г. № 602-д/№39/23-Од с 23 июля по 20 августа 2023 г. проводится конкурс на лучшую профильную смену детей по БДД среди стационарных детских оздоровительных лагерей, смета расходов на организацию и проведение конкурса утверждена на 25,0 тыс.рублей. Проведена профилактическая акция «Маленький пассажир Тувы» в целях популяризации соблюдения правил дорожного движения посредством вручения 10 детских удеркивающих устройств-автокресел многодетным семьям и родителям первого выплывшего ребенка в 2024
Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно приказу Миндортранса РТ и Минобра РТ от 31 мая 2023 г. № 648-д и от 05 июня 2023 г. № 41/23-Од был объявлен конкурс среди образовательных учреждений на получение образовательного ресурса – автогородка в целях эффективного освоения правил дорожного движения учащимися. Победителем определено МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурак.
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	51 321,6	51 321,6	0,0	0,0	51 321,6	51 321,6	51 321,6	51 321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	

Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков	51 321,6	51 321,6	0,0	0,0	51 321,6	51 321,6	51 321,6	51 321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключены госконтракты на общую сумму тыс. рублей, на установку дорожных разметок с подрядными организациями: ООО "Дорожно-технический сервис" госконтракт от 04.04.2023г. на сумму 25 661,6 тыс. рублей в участках дороги (Чадан - Суг-Аксы, участок км 0+000-км 26+110; Чадан-Ак-Довурак, участок км 0+000 - км 71+246; Подъезд к с.Тээли, участ км 0+000-км 418+714; Подъезд к п. Хову-Аксы, участок км 0+000-км 37+900; Абакан- Ак-Довурак, участок км 0+000-км 418+714; Подъезд к с. Бижиктиг-Хая, участок км 0+000- км 1+260); ООО "ОНКУ" госконтракт от 31.05.2023г. на сумму 2 795,3 тыс. рублей в участках дороги (а/дорога Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 13+000-км 88+131; а/д подъезд к с. Усть-Бурен, км 0+000-км 7+200; а/д подъезд к с. Суг-Бажы, км 0+000- км 1+068) ООО "САЯ" госконтракт на сумму 18 267,9 тыс. рублей на стадии заключения.
Итого по подпрограмме 3	174 287,6	143 043,7	0,0	0,0	174 287,6	174 287,6	174 287,6	143 043,7	0,0	0,0	0,0	0,0	

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ
"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НА 2017 - 2025 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2017 - 2025 ГОДЫ" В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДВОЕНИЯ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ПЕРИОД 2013 - 2022 ГОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2003 - 2012 ГОДАМИ**

Наименование показателя	Единица измерения	План 2023	Факт 01.01.2024 г.
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:	км	8 526,46	8 526,46
1.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	2 523,86	2 523,86
1.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	6 002,60	6 002,60
2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе:	км	2,00	2,00
2.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	0,00
2.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2,00	2,00
3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	км	0,00	0,00
3.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	0,00
3.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	км	2,00	2,00

4.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	0,00
4.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2,00	0,00
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	км	48,05	67,33
5.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	35,00	52,18
5.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	13,05	15,15
6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	км	3 688,71	3 688,71
6.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	1 273,03	1 273,03
6.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2 415,68	2 415,68
6.3. Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	100,80	100,80
7.1. количество и протяженность уникальных искусственных сооружений	(шт./	14,00	14,00
	пог. м)	7 609,18	7 609,18
7.2. доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии	процентов	57,10	57,10
7.3. Доля протяженности автомобильных дорог Республики Тыва регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	процентов	50,44	51,52

**О предварительных достигнутых значениях ключевых показателях эффективности подпрограммы 2.
"Транспорт на 2017-2025 годы" (на 01.01.2024 г.)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2023 г.	Факт на 01.01.2024 г.	Исполнение, в %
1	Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности	час. в год	1200	2065,4	172,1
2	Фактический годовой пассажиропоток всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации	тыс. пасс.	80	111,0	138,7
3	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования (январь-ноябрь 2023 года)	млн.пасс.-км	650	278	42,8
4	Наполняемость автомобильного транспорта общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (январь-ноябрь)	%	35	54,2	154,9
5	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	%	20	34,4	172,0
6	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных	%	20	68,6	343,2
7	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту	%	45	62,8	139,5
8	Оснащение гаражными боксами автобусов общего пользования, приобретенных за счет средств республиканского бюджета	ед.	36	36,0	100,0

О предварительных достигнутых значениях ключевых показателей эффективности подпрограммы 3. "Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2025 годы" (на 01.01.2024 г.)

№ п/п	Наименование индикаторов целей Подпрограммы	Единицы измерения	План 2023 год	Факт на 01.01.2024	Исполнение, в %
1	Число лиц, погибших в результате ДТП	чел.	79	112	141,8
2	Число детей, погибших в ДТП	чел.	5	5	100,0
3	Количество выявленных правонарушений с помощью камер-видеофиксации	шт.	105 000	180 409	171,8
4	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения (январь-июль)	%	21,08	33,2	157,5
5	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (январь-июль)	%	11,89	15,4	129,5

Информация об исполнении плана
реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва
«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2025 годы»
на 1 января 2024 года

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей)
			2023 год				
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы», в том числе:						
1.	Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. строительный контроль объектов.
2	Текущий ремонт а/д Суг-Аксы-Алдан-Маадыр участок км 9+000 – км 18+877	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Работы завершены
3	Текущий ремонт а/д Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией участок км 12+000 – км 22+530	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Работы завершены
4	Ремонт автомобильной дороги Кызыл Сарыг-Сеп	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Работы завершены
5.	Капитальный ремонт а/д Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией, участок км 144+000 – км 149+000	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва ГКУ Тываавтодор		+	+	+	На исполнении (переходящий на 2024 год)

6	АВР МП через р. Барлык, на км 107+850 а/д Хандагайты - Мугур-Аксы»	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Работы завершены
7	Текущий ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын, км 5+334-км 15+334	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,		+	+	+	На исполнении
8	Текущий ремонт автомобильной дороги Самагалтай-Ак-Чыраа, участок км 35+000 – км 47+260	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Работы завершены
9.	Текущий ремонт автомобильной дороги Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 262+010 — км 272+010	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Работы завершены
10	Ликвидацию стихийного бедствия	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор,		+	+	+	В постоянном исполнении Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий.
11.	Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Сообщение с населенными пунктами сс. Дерзиг-Аксы, Сизим Каа-Хемского кожууна, с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому.

12.	Проведение работ в целях государственной регистрации	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка
13.	Транспортная безопасность	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
14.	Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. В целях оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного

							движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог.
15.	Разработка проектно-сметной документации	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Для проведения мероприятий по реконструкции, строительству и капитального ремонта в 2023 году участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, необходима разработка проектно-сметной документации
16.	Управление дорожным хозяйством (ГКУ "Тываавтодор)	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор	+	+	+	+	В постоянном исполнении. Содержание ГКУ Тываавтодор
17.	Содержание автодорог	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор	+	+	+	+	В постоянном исполнении. Обеспечение бесперебойного и безопасного проезда, снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения
18.	Субсидии муниципальным образованиям	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В исполнении. На ремонт/реконструкцию/строительство/уличное освещение местных автомобильных дорог
	Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2024 годы», в том числе:	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию)					
1	Развитие авиации общего назначения						
1.1.	Аэропортовый комплекс						

1.1.1	Приведение состояния посадочных площадок в соответствие эксплуатационным требованиям	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)					Предусмотренные 6 050,0 тыс. рублей перенаправлены на капитальный ремонт вертолета МИ-8
1.2.	Воздушный транспорт	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» (по согласованию)					
1.2.1	Поддержание летной годности вертолетов Ми-8		+	+	+	+	Исполнено. 14 000,0 тыс.рублей направлены на внесение аванса по договору подряда с АО «УЗГА» № ОКК-2022-12-10543 от 12 декабря 2022 года на проведение капитального ремонта авиадвигателей вертолета МИ-8АМТ RA-22836; 14 217,1 тыс.рублей на оплату второго платежа ремонта двигателей МИ-8АМТ RA-22836; 15 332,9 тыс.рублей на продление ресурса вертолета и отдельных его агрегатов МИ-8АМТ RA-22836; 160 000,0 тыс.рублей на приобретение двух авиадвигателей для вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130; 60 000,0 тыс. рублей на оплату 50 % аванса на проведение капитального ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130. 20 000,0 тыс.рублей на оплату редуктора вертолета Ми-8МТВ-1 RA-24130.
1.2.2	Поддержание летной годности самолетов Ан-2					+	Исполнено. 450,0 тыс.рублей направлены на частичную оплату двигателя АН-2.
2.	Развитие автомобильного транспорта						
2.1.	Приобретение автобусов	Министерство дорожно-транспортного комплекса	+	+	+	+	Исполнено. Уплачены лизинговые платежи за 2023 г. в полном объеме по приобретенным автобусам по

		Республики Тыва					госконтракту от 16 августа 2022 г. № ОВ/К-160420-01-01 в количестве 10 марки ПАЗ Vector NEXT, 18 марки Yutong
2.2.	Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат)		+	+	+	+	Исполнено. Субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока – из предусмотренных 66 887,6 тыс.рублей профинансировано 66 887,6 тыс.рублей; Субсидии на возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные перевозки на выполнение регулярных рейсов по направлениям Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, Кызыл-Эрзин-Кызыл, Кызыл-Хандагайты-Кызыл, Кызыл-Тээли-Кызыл – предусмотрено 13 762,4 тыс. рублей, из которых профинансировано ООО «Туваавтотранс» 13 762,4 тыс.рублей
	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы», в том числе:	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва					
1.	Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД», ГКУ «Тываавтодор»					
1.1.	Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях		+	+	+	+	Исполнено. За 12 месяцев 2023 г. комплексами ФВФ вынесено 180 409 (АППГ – 116 516) постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 123 170,4 (АППГ – 81 915,1)тыс. рублей. В Дорожный

1.2.	Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях
2.	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2.1.	Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рубрик и выпуск специализированной печатной продукции по БДД

				фонд за 12 месяцев поступило 93 601,9 тыс. рублей.
+	+	+	+	Исполнено. Заключен госконтракт 11 августа 2023 г. № 24/2023 (6 657,5 тыс.рублей) с АО «Почта России» на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения.
+	+	+	+	Исполнено. - 40,0 тыс.рублей на оплату услуг по созданию двух социальных видеороликов на тему безопасности дорожного движения по договору от 11 мая 2023 г. № 13/2023., Справочно. Видеоролик «Один щелчок спасает жизнь» размещен в социальной сети «Вконтакте» на официальных страницах Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва (охват – 1,7 тыс. просмотров), Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва (охват – 3,8 тыс.просмотров), а также на страницах инстаграм: <i>kyzyk_segodya</i> (охват – 3,8 тыс. просмотров), <i>jeddik_luxury</i> (5,0 тыс. просмотров). Видеоролик по БДД на постоянной основе выкладывается в социальной сети «Вконтакте» телеканала

--	--

				<p>«Тува 24».</p> <ul style="list-style-type: none">- 50,0 тыс.рублей на оплату услуг по трансляции социальных видеороликов на федеральном канале ОТР, кабельном канале Тува 24 с дублированием в социальных сетях на темы профилактики правил дорожного движения среди населения по договору с ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп» от 10 июля 2023 г. № 63.- 63,0 тыс.рублей на оплату услуг по распечатке баннерной продукции в количестве 6 штук в целях профилактики и пропаганды безопасного поведения водителей на дорогах по договору от 24 августа 2023 г. № 14/2023.- 60,0 тыс. рублей на создание информационного видеоматериала на тему профилактики безопасности дорожного движения среди населения по договору от 11 октября 2023 г. № 63 с ГАУ «Издательский дом «Тывамедиагрупп»- 100,0 тыс.рублей на создание информационного видеоматериала и дальнейшее его размещение на телеканале «Тува 24» с дублированием в социальных сетях;- 100,0 тыс.рублей на разработку буклета и макетов в количестве 20 единиц по тематике безопасного поведения участников дорожного движения;- 20,0 тыс.рублей на распечатку
--	--	--	--	--

2.2.	Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами
2.3.	Проведение серий широкомасштабных информационно – пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход»,

				баннерной продукции. - 321,0 тыс.рублей на трансляцию социальных видеороликов на канале Тува 24 (с декабря 2023 г. по май 2024 г.) и создания 4 видеоматериалов на тему профилактики правил дорожного движения среди населения по договору с ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп»; - 90,0 тыс. рублей на создание 2 социальных видеоматериалов для информирования населения об основных факторах риска при участии в дорожном движении.
		+	+	Исполнено. Согласно приказу Миндортранса РТ и Минобра РТ от 31 мая 2023 г. № 648-д и от 05 июня 2023 г. № 41/23-ОД был объявлен конкурс среди образовательных учреждений на получение образовательного ресурса – автогородка в целях эффективного освоения правил дорожного движения учащимся, победителем определено МБОУ СОШ № 3 г. Ак-Довурак.
		+	+	Исполнено. 10 марта 2023 г. в рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди» с охватом 43 участниц (заключен договор от 18 апреля 2023 г. с ИП Чабый-оол А.К. на приобретение канцелярских товаров и призов для поощрения конкурсантов на сумму 11,3 тыс.рублей). Согласно приказу от 23 мая 2023 г. № 602-д/№39/23-ОД с 23 июля 2023 г. по 20 августа 2023 г.

	<p>Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»).</p> <p>Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям</p>					<p>проводился конкурс на лучшую профильную смену детей по БДД среди стационарных детских оздоровительных лагерей, смета расходов на организацию и проведение конкурса утверждена на 25,0 тыс.рублей.</p> <p>Проведена профилактическая акция «Маленький пассажир Тувы» в целях популяризации соблюдения правил дорожного движения посредством вручения 10 детских удерживающих устройств-автокресел многодетным семьям и родителям первого выписавшегося ребенка в 2024 г.(56,3 тыс.рублей).</p>
2.4.	<p>Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.</p> <p>Устройство автоматизированного весогабаритного контроля</p>		+	+	+	<p>Исполнено. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП.В целях повышения уровня безопасности дорожного движения ежегодно из Дорожного фонда Республики Тыва предусматривается финансовые средства на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги.</p>