



**МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Миндортранс Республики Тыва)**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ОРУК-ТРАНСПОРТ ЯАМЫЗЫ
Московская ул., д. 137, Кызыл, 667010,
тел./факс (39422) 9-76-67
<https://mindortrans.rtyva.ru>
email: mindortrans_rt07@mail.ru

27.01.2023

ШЧ-231

Министру экономического развития
и промышленности
Республики Тыва

Сат А.А.

Уважаемый Айдыс Александрович!

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 05.06.2014г. № 259 направляет отчет о ходе реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» по состоянию на 01 января 2023 г с информацией о ходе реализации государственной программы, оформленной согласно приложению № 4 к Порядку, с приложением пояснительной записки, также с информацией об исполнении плана реализации государственной программы с указанием исполнения контрольных событий (приложение № 2 б) и информацию о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов).

Приложение: на _ л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель министра



Ш.Л. Лакпажап

Хомушку А.Д., 9-76-67(финансирование автодорог)

Аракчаа Э-Б. Н. Бадарчи АД.(отдел дорог 9-76-65, 9-76-68, показатели дорог)

Шойбул Ч.Р. 3-70-23(финансирование транспорт, БДД),

Ондар Т.В., Суктер-оол К.К.отдел транспортной инфраструктуры 9-76-73 (показатели транспорт, БДД)

Информация
о ходе реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы РТ
на 2017-2024 годы» на 01.01.2023 г.

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва работает по трем направлениям:

1. Автомобильные дороги и дорожное хозяйство, в том числе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

2. Транспорт, в том числе: авиационный, автомобильный и водный транспорт.

3. Безопасность дорожного движения, в том числе выявление нарушений ПДД, пропаганда (профилактика) ПДД, организация дорожного движения (нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов, линий электроосвещения и т.д.).

Исполнение ГП «Развитие транспортной системы РТ
на 2017-2024 годы»

(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы	План на 2022 г.	Финансирование на 31.12.2022 г.	Исп., %
ВСЕГО:	2 786 617,8	2 671 368,7	95,86
Автомобильные дороги и дорожное хозяйство	2 459 505,1	2 364 109,6	96,1
Транспорт	124 993,3	109 755,8	87,8
Повышение безопасности дорожного движения	202 119,4	197 503,3	97,7

1. Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы»

В 2022 году на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнование на сумму 2 459 505,1 тыс. рублей.

На 31.12.2022 г. кассовый расход составило 2 364 109,6 тыс. рублей или 96,1 %.

1. Реконструкция

1. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар, участок км 1+000 - км 4+000 предусмотрено 265 451,11 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 265 451,11 тыс.рублей или 100,0%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Государственный контракт с ООО «Восток» от 17.03.2021 г. № Ф.202108 на сумму 442 777,75 тыс. рублей (2021 г. – 136 546,56 тыс. рублей; 2022 г. – 265 454,5 тыс. рублей; 2023 г. – 40 776,63 тыс. рублей).

2. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп I этап предусмотрено 40 625,49336 тыс. рублей.

Заключен контракт от 28.09.2021 г. № Ф.2021.4151 с ООО Восток на сумму 40 629,49 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 40 629,49 тыс. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

3. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп II этап предусмотрено 149 959,88 тыс. рублей.

Заключен контракт от 07.04.2022 г. № 25 с ООО Восток на сумму 136 455,92 тыс. рублей По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 136 455,92 тыс. рублей или 100,0%. Техническая готовность объекта составляет 100%. Высвобождение средств 13 503,96 тыс.рублей.

4. Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл предусмотрено 56,81 тыс. рублей.

Заключен контракт от 29.06.2021 г. № Ф.202126 с ООО Бодарал на сумму 10 568,98 тыс. рублей. В 2021 году профинансировано 10 512,18 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение не производилось. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

2. Ремонт автомобильных дорог

1. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак предусмотрено 91 280,0 тыс. рублей;

Заключен контракт от 12.04.2022 г. Ф.2022.0633 с ООО Восток на сумму 91 280,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 91 280,0 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

2. Ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа предусмотрено 42 764,50 тыс. рублей.

Заключен контракт ГК № 46 от 03.06.2022 г. с ИП Сырат А.С. на сумму 42 764,50 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 42 764,50 тыс. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

3. Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол предусмотрено 19 959,12 тыс. рублей.

Заключен контракт от 26.07.2022 г. Ф.2022.2523 с ООО ДСТ на сумму 19 959,11560 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 31.12.2022 г. составляет 19 943,2 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %..

4. Ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Ак-Чыраа предусмотрено 29 992,32480 тыс. рублей.

Заключен контракт от 03.06.2022 г. ГК №45 с ООО Строй-Экспресс на сумму 29 992, 32480 тыс.рублей. Кассовое исполнение составляет 29 992,3 тыс. рублей или 100%.

Техническая готовность объекта составляет 100%.

5. Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая предусмотрено 19 982,214 тыс. рублей.

Заключен контракт № Ф.2022.1496 с ООО Дорожник на сумму 19 982,214 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 19 982,2 тыс. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

6. Ремонт мостового перехода на автодороге Хандагайты - Мугур-Аксы предусмотрено 3 803,29 тыс. рублей.

Заключен контракт от 06.06.2022 г. ГК №50 с ИП Иргит У.А. на сумму 3 574,57 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 3 574,57 тыс. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

7. Ремонт мостового перехода в с. Арыскан предусмотрено 4 866,25968 тыс. рублей.

Заключен контракт от 04.05.2022 г. № Ф.2022.1414 на сумму 4 866,25968 тыс. рублей с ООО Алдын. Кассовое исполнение составляет 4 866,25968 тыс. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

8. Ремонт мостового перехода в с. Иштии-Хем предусмотрено 5 706,984 тыс. рублей.

Заключен контракт от 03.06.2022 г. ГК №47 с ИП Иргит У.А. на сумму 5 706,98 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 4 905,0348 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

9. Ремонт мостового перехода в с. Шеми предусмотрено 3 595,57тыс. рублей.

Заключен контракт от 03.06.2022 г. ГК №44 с ООО Строй-Экспресс на сумму 3 595,57 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 3 595,57 тыс. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

10. Ремонт перехода через р.Чоза на автодороге Хандагайты - Ак-Чыраа предусмотрено 5 363,30520 тыс. рублей.

Заключен контракт от 11.05.2022 г. № Ф.2022.1498 на сумму 4 986,46680 тыс рублей с ИП Иргит У.А. Кассовое исполнение составляет 4 986,46680 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

12. Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы-Алдан-Маадыр предусмотрено 50 291,97 тыс. рублей.

Заключен госконтракт от 23.08.2022 г. ГК № 73 с ООО Строй-Экспресс на сумму 50 291,97360 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 50 291,97 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

13. Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын предусмотрено 15 338,397 тыс. рублей.

Заключен госконтракт от 25.08.2022 г. ГК № 74 с ООО Суугу на сумму 15 338,39760 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 15 338,39760 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%.

3. Капитальный ремонт

1. капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы предусмотрено – 240 774,04 тыс. рублей (2022-2023 гг) (РБ-213 480,3 тыс. рублей, ФБ-27 293,76 тыс. рублей).

Заключен контракт от 31.03.2022 г. № 20 с ООО Восток на сумму 246 050,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение 240 774,04 тыс. рублей за счет ФБ и РБ. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

2. Капитальный ремонт участка автомобильной дороге «Чыргакы-Элдиг-Хем» - 6 998,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета;

Заключен контракт от 20.09.2021 г. № Ф.2021.4041 с ООО ДСУ-17 на сумму 6 998,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 6 998,9 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

3. Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак – 4 441,6 тыс. рублей.

Заключен контракт от 10.09.2021 г. № Ф.202134 с ИП Иргит У.А. на сумму 9 044,9 тыс. рублей. В 2021 г. профинансировано 4 603 328,02 рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 4 441,6 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак – 249 149,27 тыс. рублей (ФБ-40 000,0 тыс. рублей, РБ-209 149,27 тыс. рублей).

Заключен контракт от 07.04.2022 г. № 26 ООО Суугу на сумму 249 149,27 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 249 149,27 тыс. рублей за счет ФБ и РБ. Техническая готовность объекта составляет 100 %.

4. Резерв средств на ликвидацию стихийного бедствия – 50 274,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета.

- аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты . Заключен контракт от 20.12.2021 г. № Ф.2021.5415 с ООО Восток на сумму 88 505,78 тыс. рублей (2021-2023 гг). В 2021 г. профинансировано 26 551,73 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение за счет РБ составляет 14 513,85 тыс.рублей. Техническая готовность объекта составляет 80 %.

- аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты 2 этап. Заключен контракт от 23.09.2022 г. № ГК 80 с ООО Восток на сумму 70 665,05 тыс. рублей (2022-2023 гг.). По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение за счет РБ составляет 14 146,7 тыс.рублей. Техническая готовность объекта составляет 80 %.

- на резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных происшествий на территории Республики Тыва. 10 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 4 097,83 тыс. рублей:

- Выполнение аварийно-восстановительных работ мостового перехода через реку Уюк на участке км 26 а/д Подъезд к с. Хадын. Контракт от 05.05.22ГК № Ф.2022.1425 с ООО Ника на 1 646,59 тыс. рублей. Кассовое исполнение 1 646,59 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%;

- Выполнение аварийно-восстановительных работ мостового перехода через р. Чес-Булун а/д "Суг-Аксы - Ишкин", участок 0+000 - км 31+000. Контракт от 20.10.2022 г. № 88 с ООО Строй-Экспресс на сумму 393,33706 тыс. рублей. Кассовое исполнение 393,33706 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%;

- Выполнение аварийно-восстановительных работ мостового перехода через р.Чыргакы на уч. км 7+700 а/д Подъезд к с. Хорум Даг. Контракт ГК Ф.2022.1920 от 14.10.22 на сумму 2 037,07468 тыс. рублей с ИП Баавыл Н.В. Кассовое исполнение 1 673,395 тыс.рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%;

- выполнение аварийно-восстановительных работ мостового перехода ч/з р. Ортаа-Халыын на км 54+750 а/д Хандагайты - Мугур-Аксы. Контракт К № 139 от 09.12.22 на сумму 432,36598 тыс.рублей с ИП Таргын Илья Салчакович. Кассовое исполнение 384,51031 тыс. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%;

5. Обследование и диагностику региональных автомобильных дорог – 7 795,8 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Обследования мостовых сооружений находящихся в предаварийном состоянии и защиты средств из федерального бюджета, а также оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 3 237,043 тыс. рублей.

6. Транспортной безопасности – 3 000,0 тыс. рублей:

Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение не производилось.

7. Проведение работ в целях государственной регистрации – 948,68 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 848,68 тыс. рублей.

8. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров – 5 419,26 тыс. рублей за счет республиканского бюджета;

Сообщение с населенными пунктами с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 4 805,25 тыс. рублей.

9. Строительный контроль – 18 927,61 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Проведение мероприятий по строительному контролю объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта. По каждому объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта проводятся мероприятия строительному контролю.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 13 621, 01 тыс. рублей.

10. Разработка проектно-сметной документации – 31 656,4 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Разработка проектно-сметной документации по объектам реконструкции, строительства и капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений на них.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 25 222,9 тыс. рублей.

11. Субсидии муниципальным образованиям 587 889,26 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 310 644,14 тыс. рублей, за счет республиканского 277 245,12 тыс. рублей:

- г. Кызыл – 455 390,77 тыс. рублей (ФБ-310 644,14 тыс. рублей, РБ- 144 746,63 тыс. рублей);

- Кызылский кожуун – 11 690,97 тыс. рублей (устройство тротуара пешеходной дорожки улицы Мелиораторов пгт. Каа-Хем, устройство уличного освещения на объектах НП «Безопасные качественные дороги», проведение строительного контроля и диагностики улиц с. Сукпак в рамках НП «Безопасные качественные дороги», ремонт подъездной дороги к ул. Профилакторская);

- Бай-Тайгинский кожуун – 12 866,6 тыс. рублей (ремонт дороги по ул. Монгуш Эдуарда в с. Кара-Холь., строительство временного моста через р. Хемчик на автомобильной дороге Бай-Тал – Аржаан Шивилиг);

- Каа-Хемский – 10 742,76 тыс. рублей (выполнение работ по перевозке грузов и пассажиров канатного паромаместного значения в м. Бельбей Каа-Хемского кожууна., выполнение работ по содержанию канатного парома местного значения в м. Бельбей Каа-Хемского кожууна, а также Дерзиг-Аксы. Строительство моста через реку Сизим села Сизим);

- Ак-Довурак – 16 284,5 тыс. рублей (уличное освещение, ремонт автодорог внутри города, в том числе автодорог к домам сиротам);

- Барун-Хемчик – 29 740,1 тыс. рублей (ремонт автомобильной дороги по ул. Чургуй-оола в с. Кызыл-Мажалык);

- Тере-Хольский - 11 702,8 тыс. рублей (строительство временного мостового перехода через р. Каргы в м. Бел-Одек, строительство временного мостового перехода через р. Балыктыг-Хем в м. Тал, строительство временного мостового перехода р. Каргы в м. Улуг-Кежиг);

- Чеди-Хольский кожуун - 7 274,5 тыс. рублей (ремонт грунтовых дорог улично-дорожной сети с. Ак-Тал);

- Монгун-Тайга – 5 000,0 тыс. рублей (Строительство временного моста через р. Кош-Ой на а/д Подъезд к с. Тоолайлыг);

- Танды – 27 196,19 тыс. рублей (на оз. Дус-Холь – 1 096 636 рублей; оз. Чагытай – 19 157 292 рублей;- подъездная дорога к лагерям – 3 624 890 рублей; - Дургенский каньон – 3 317 371,20 рублей)

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 575 447,86 тыс. рублей (ФБ- 310 644,14 тыс. рублей, РБ-264 803,73 тыс. рублей).

12. Губернаторский проект «Народный мост» - 7 200,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

Во исполнение пункта 69 постановления Правительства Республики Тыва от 26.01.2022 № 25 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности» Министерством в 2022 году начата реализация нового губернаторского проекта «Народный мост» (далее – Проект).

Целью реализации Проекта является оказание финансовой помощи из Дорожного фонда Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на приобретение материалов для устройства временных искусственных сооружений длиной, не превышающих 12 метров.

Имеются 2 основных целевых показателя Проекта:

1. Количество новых обустроенных временных искусственных сооружений (мостов) – **28 ед.;**

2. Количество граждан, привлеченных к труду и патриотизму по устройству временных искусственных сооружений – **336 человек** (12 человек на 1 мост).

Результат проекта - обустройство **11** временных искусственных сооружений (мостов).

Проектом рассматривается приобретение муниципальными образованиями древесины для устройства деревянных мостовых сооружений длиной от 6 до 12 метров и шириной 4 метра через малые речки и ручьи, которые ведут к чабанским стоянкам для обеспечения проезда на наиболее сложные участки дорог местного значения при преодолении водных преград.

Общая потребность составит от 20 до 65 куб.м., не требующих проектно-сметной документации (будет называться «временным переездом») и строительно-монтажные работы планируется произвести методом народной стройки за счет сил активных сельчан и администраций населенных пунктов (хозяйственным способом), что позволит удешевить цены в несколько раз.

Размер субсидий на устройство искусственных сооружений длиной, не превышающих 12 метров, составляет:

- 1) 333 418,0 рублей для мостов протяженностью 6 метров;
- 2) 526 291,0 рублей для мостов протяженностью 12 метров.

С 12 по 25 апреля текущего года осуществлён прием заявок от муниципальных образований Республики Тыва для участия в Проекте.

На участие в конкурсном отборе Проекта заявки направили 13 муниципальных образований для устройства 28 деревянных мостовых сооружений с общей протяженностью 380 м, охват населения – 33 352 человек, охват чабанских стоянок – 786 ед., охват чабанских стоянок - участников других губернаторских проектов – 230 ед.

Министерством рассмотрены заявки и по итогам конкурсного отбора членами Проектного комитета принято решение включить на участие в губернаторском проекте «Народный мост» 13 муниципальных образований Республики Тыва для устройства 14 деревянных мостовых сооружений.

Министерством всеми 13 муниципальными образованиями заключены Соглашения о предоставлении субсидии в 2022 году бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в рамках Губернаторского проекта «Народный мост» на приобретение материалов для устройства временных искусственных сооружений (мостов).

Муниципальными образованиями заключены договора на поставку пиломатериалов.

Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований
по губернаторскому проекту «Народный мост»
за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальных образований РТ	Количество мостов, ед.	Размер субсидии, рублей
1	Дзун-Хемчикский кожуун	1	496 291,0
2	Тоджинский кожуун	1	496 291,0

3	Чаа-Хольский кожуун	1	496 291,0
4	Эрзинский кожуун	1	496 291,0
5	Тере-Хольский кожуун	1	547 051,0
6	Барун-Хемчикский кожуун	1	496 291,0
7	Каа-Хемский кожуун	1	496 291,0
8	Пий-Хемский кожуун	1	496 291,0
9	Тес-Хемский кожуун	1	496 291,0
10	Кызылский кожуун	2	626 836,0
11	Бай-Тайгинский кожуун	1	496 291,0
12	Улуг-Хемский кожуун	1	496 291,0
13	Сут-Хольский кожуун	1	496 291,0
	ИТОГО:	14	6 633 088,0
<i>Переходящие объекты с 2021 года</i>			
14	Эрзинский кожуун	1	283 456,0
15	Чеди-Хольский кожуун	1	283 456,0
	ИТОГО:	2	566 912,0
	ВСЕГО:	16	7 200 000,0

Справочно: В Дорожном РТ на реализацию губернаторского проекта «Народный мост» предусмотрены субсидии на сумму 7 200 000,0 рублей.

Сумма сметных расчетов мостов:

- мост 6 м – 333 418,0 рублей;
- мост 12 м – 526 291,0 рублей.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 7 200,0 тыс. рублей.

13. Управление дорожным хозяйством (аппарат управления ГКУ «Тываавтодор») за счет республиканского бюджета –91 045,71 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовый расход составляет 87 875,4 тыс. рублей.

Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Тыва» (далее – ГКУ «Тываавтодор») создано для выполнения функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Республики Тыва.

Учредителем ГКУ «Тываавтодор» является Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, имущество находится в оперативном управлении.

Среднесписочная численность работающих в ГКУ «Тываавтодор» за 2019-2022 гг. составила 58 человек.

14. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них –281 851,40 тыс. рублей за счет республиканского бюджета:

На содержание автомобильных дорог и сооружений на них для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда, снижения количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения.

По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 268 168,3 тыс. рублей.

15. Дотации на аварийно-восстановительные работы 27 271,4 тыс. рублей.

- строительство временного моста через р. Хууле на автомобильной дороге Подъезд к с. Арыскан км 8+050 - 3 789,8 тыс. рублей;

Заключен контракт от 10.09.2021 г. № Ф.202133 с ИП Иргит У.А. на сумму 6 673,43 тыс. рублей. В 2021 году профинансировано 2 883,63 тыс. рублей. В текущем году профинансировано 3 789,8 тыс. рублей. Техническая готовность составляет 100%.

- строительство аварийно-восстановительной работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты – 19 054,5 тыс.рублей;

Заключен контракт от 20.12.2021 г. № Ф.2021.5415 с ООО Восток на сумму 88 505,78 тыс. рублей. В 2021 г. профинансировано 26 551,73 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 19 054,5 тыс.рублей за счет дотации. Техническая готовность составляет 80%.

- Бай-Тайгинский кожуун – 850,0 тыс. рублей (Ремонт моста на автомобильной дороге «Шуй-Аржаан Дустуг-Хем» , км 5+000). По состоянию на 01.10.2022 г. кассовое исполнение составляет 850,0 тыс.рублей. Техническая готовность составляет 100%.

- Чеди-Хольский кожуун – 3 577,11 тыс. рублей:

- с. Элегест, мост через реку Элегест;

- с. Сайлыг, мост через реку Элегест ;

- Аварийно-восстановительные работы проезжих частей улиц с. Сайлыг .

По состоянию на 01.11.2022 г. профинансировано Чеди-Хольскому кожуун 3 577,11 тыс.рублей. Техническая готовность составляет 100%.

Кассовое исполнение на 31.12.2022 г. составляет 27 271,4 тыс. рублей или 100%.

16. Иные межбюджетные трансферты 64 343,4 тыс. рублей ФБ.

- строительство аварийно-восстановительной работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты 1 этап – 14 891,54 тыс.рублей;

Заключен контракт от 20.12.2021 г. № Ф.2021.5415 с ООО Восток на сумму 88 505,78 тыс. рублей. В 2021 г. профинансировано 26 551,73 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г. кассовое исполнение составляет 19 054,5 тыс.рублей за счет дотации, также за счет ФБ 14 891,54 тыс. рублей. Техническая готовность составляет 80%.

- строительство аварийно-восстановительной работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты 2 этап 49 451,86 тыс. рублей за счет ФБ. Заключен контракт от 23.09.2022 г. №ГК 80 с ООО Восток на 2022-2023 годы на сумму 70 665,047 тыс. рублей. Техническая готовность составляет 80%.

17. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них

- Строительство мостового перехода через реку Большой Енисей на 155 км а/д Бояровка – Тоора-Хем – 18 710,08 тыс. рублей.

Заключен ГК № Ф.2020.202006 от 16.03.2020 г. на сумму 386 547,94 тыс. рублей. Профинансировано на сегодняшний день 386 547,94 тыс. рублей: в 2020 г. – 185 522,05 тыс. рублей, в 2021 г. – 182 915,80 тыс. рублей, 2022 г – 18 110,086 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 31.12.2022 г. составляет 17 889,6 тыс. рублей.

- Строительство мостового перехода через р. Саглы, на участке км 78+300, автомобильной дороги Хандагайты-Мугур-Аксы – 12 766,46 тыс. рублей.

ГК будет заключен в 2023 г.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы на 2022 год утвержден Законом Республики Тыва о республиканском бюджете в сумме **202 119,4 тыс. рублей** из средств Дорожного фонда Республики Тыва, по состоянию на 01.01.2023 г. освоено 197 503,3 тыс. рублей или 97,7 % (остаток 4 616,1 тыс.рублей).

Мероприятия Подпрограммы:

1.1. Приобретение комплексов ФВФ нарушений ПДД – предусмотренные 50 360,0 тыс.рублей профинансированы полностью.

От 20 декабря 2021 г. заключены госконтракты: № 01122000008210046600001, № 01122000008210046590001, № 01122000008210046580001. на общую сумму 50 360,0 тыс. рублей на поставку и установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях размещения на 11 перекрестках г. Кызыла, а также на поставку 2 передвижных комплексов.

В апреле-мае текущего года осуществлены поставка и установка комплексов ФВФ, а также произведена 100 % их оплата (50 360,0 тыс.рублей).

Места установки: ул. Кечил-оола - Советская; ул. Кочетова - Титова; ул. Кочетова -Комсомольская; ул. Кочетова - Интернациональная; ул. Ленина -Тувинских Добровольцев; ул. Рабочая- Бухтуева; ул. Ленина - Титова; ул. Рабочая - Титова; ул. Рабочая - Чульдум; ул. Магистральная - Интернациональная; ул. Шевченко-Интернациональная.

1.2. «Финансирование работ по обработке данных камер фотовидеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях» - 82 563,6 тыс. рублей, профинансировано 82 563,6 тыс. рублей (исполнение 100 %).

Справочно. Средства в сумме 82 563,6 тыс.рублей, в том числе предусмотрены на:

1) приобретение стационарных комплексов ФВФ в количестве 15 ед. для установки в муниципальных образованиях республики – 22 010,0 тыс.рублей, профинансировано полностью (заключен госконтракт от 5 декабря 2021 г. № 05125000002210000060001);

2) обслуживание систем ФВФ, в том числе электроэнергия – 9 953,4 тыс. рублей (заключен госконтракт от 09 июня 2022 г. № 21701032404 22 000006 0001);

3) содержание сетей связи для мониторинга работы ФВФ – 4 783,6 тыс.рублей;

4) программное обеспечение – 3 151,2 тыс.рублей (заключен госконтракт от 17 января 2022 г. № 05125000002210000070001);

5) обслуживание автоматизированного пункта весового и габаритного контроля – 3 720,0 тыс.рублей (заключен госконтракт от 17.01.2022 г. № 05125000002210000080001);

6) приобретение служебных автомашин и запасных частей – 6 500,0 тыс.рублей (по госконтрактам поставлены и закуплены служебный автобус «Газель «Next» на сумму 4 125,0 тыс.рублей, служебный легковой автомобиль УАЗ Патриот на сумму 1 924,6 тыс.рублей);

7) содержание ГУП РТ «ЦОДД» – 32 445,4 тыс.рублей.

2. «Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам административных правонарушений» - из предусмотренных 25 995,8 тыс. рублей, профинансировано 21 495,8 тыс. рублей (исполнение 82,69 %).

Справочно:

Заключены госконтракты от 26.01.2022 г. № 2022.005307 с АО «Почта России» и МВД по РТ (13 417,3 тыс.рублей) и от 22.08.2022 г. № 22/2022 (2 500,0 тыс. рублей), 07.12.2022 г. № 23/2022 (9 000,0 тыс.рублей) с АО «Почта России» на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения.

На 01.01.2023 года комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 116 516 (АППГ – 105 692) штук постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму 81 915,1 (АППГ – 67 476,8) тыс. рублей, поступило в Дорожный фонд Республики Тыва 65 284,4 тыс.рублей (АППГ – 55 779,8) тыс.рублей.

Неосвоение финансовых средств по рассылке почтовых отправлений связано за счет снижения количества вынесенных постановлений ФВФ в ноябре и декабре 2022 г.

3. На мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 1 498,8 тыс. рублей (исполнение 99,9 %), в том числе:

3.1. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, СМИ – из предусмотренных 504,3 тыс. рублей профинансировано 504,3 тыс. рублей, (исполнение составляет 100 %).

Справочно:

Заключены договора:

– от 01 апреля 2022 г. № 10/22 с ООО «Центр рекламных услуг» на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты по тематике профилактики ДТП и пропаганде БДД (26,1 тыс.рублей) по графику трансляции 04.04-03.05.2022 г. с продолжительностью 20 сек., 6076 раз;

– от 11 мая 2022 г. № 41 с ГАУ «Тывамедиагрупп» на создание видеороликов по тематике БДД (150,0 тыс.рублей);

– от 11 мая 2022 г. № 42 с ГАУ «Тывамедиагрупп» на трансляцию видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на канале ОТР и Тува-24 на сумму 132,0 тыс.рублей;

– от 09 ноября 2022 г. № ОА-361 и от 31 октября 2022 г. № ОА-361 с ООО «Радуга плюс» на изготовление и монтаж баннеров в количестве 4 единиц на сумму 135,0 тыс.рублей. Баннеры размещены по улицам Калинина («Тебя ждут дома... Не гони»), Абаканская («Не выезжай на встречную полосу»), круг Аэропорта («Осторожно! «Скользкая дорога»), напротив Каменного города («Хорошо пристегни»).

– от 13 октября 2022 г. № 4_22 с ИП Ким Анна Сергеевна на сумму 5,4 тыс.рублей за услуги по разработке макетов с социальной рекламой по безопасности дорожного движения;

3.2. Участие во всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» с оплатой проезда участников и сопровождающих лиц – из предусмотренных 154,0 тыс. рублей профинансировано 152,8 тыс.рублей (исполнение 99,2 %).

Справочно. Мероприятия проводятся согласно календарю мероприятий на 2022 г. по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия Минпросвещения России и ГУОДББ МВД России.

В мае текущего года осуществлена оплата проезда участников в количестве 4 единиц и сопровождающего-руководителя команды Всероссийского автомногоборья, организуемого в г. Омске с 25 по 30 апреля 2022 г. Всего приобретено 10 билетов на автобус по направлению Кызыл-Красноярск-Кызыл, 10 билетов на поезд по направлению Красноярск-Омск-Красноярск на общую сумму 55,404 тыс.рублей.

97,4 тыс. рублей направлены на оплату проезда учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Шагонара для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022», который проходил в г. Калуга Калужской области с 22 по 29 сентября 2022 г. Приобретены 5 билетов на авиарейс по направлению Кызыл-Москва, 5 билетов на авиарейс Москва-Абакан, 10 жд билетов Москва-Калуга-Москва на общую сумму 97,4 тыс.рублей.

3.3. Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям, направленные на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах – из предусмотренных 101,2 тыс. рублей профинансировано 101,2 тыс.рублей, освоение составляет 100,0 %.

Справочно.

1. *В рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди». А также совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовано профилактическая акция «С 8 Марта поздравляем, ПДД не нарушаем!». Заключен договор от 3 марта 2022 г. № 6/2022 с ИП Сам О.М. на оказание услуг по поставке цветов на 9,0 тыс.рублей.*

2. *Приобретены призы победителям республиканского конкурса «Безопасное колесо» на 19,55 тыс.рублей.*

3. *По договору от 25 ноября 2022 г. № 30/2022 Чамбый-оол А.К. 72,6 тыс.рублей направлены на награждение участников Республиканского конкурса детских рисунков «Безопасные качественные дороги», проведенного в честь празднования профессионального праздника Дня работников дорожного хозяйства, а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах.*

В мероприятии участвовали около 320 детей республики. Конкурсным жюри протоколно принято решение о награждении 22 детей. Приобретены сертификаты на 3 тыс.рублей для каждого участника и вручены грамоты.

3.4. Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами – 406,91 тыс. рублей (исполнение составляет 100,0 %).

Справочно. Заключен договор от 06 декабря 2022 г. № П-2 с ИП Тунева Е.Г. на сумму 406,91 тыс.рублей на приобретение магнитно-маркерных досок, настольных игр по правилам дорожного движения для детей.

3.5. Устройство повторителя сигналов светофора – 333,650 тыс.рублей (исполнение составляет 100 %).

Справочно. Заключен договор от 20 декабря 2022 г. № 35/2022 с ООО «Дорожно-технический сервис» на сумму 333,65 тыс.рублей на установку дополнительного оборудования на светофорные объекты для увеличения БДД за счет увеличения зоны видимости сигналов светофора издалека, в том числе в условиях ограниченной видимости.

4. На мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий – предусмотрено 41 700,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 г. кассовое исполнение составляет 41 585,12 тыс.рублей или 99,7 %.

Нанесение дорожной разметки установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля.

Справочно:

Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения ежегодно из Дорожного фонда Республики Тыва предусматриваются финансовые средства на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги.

3. Подпрограмма «Транспорт»

Транспортный комплекс

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва реализуется подпрограмма «Транспорт на 2017-2024 годы» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы на 2022 год утвержден Законом Республики Тыва о республиканском бюджете в сумме **124 993,3 тыс. рублей**, из которых освоено 109 755,8 тыс. рублей (исполнение – 87,8 %).

Из них предусмотрено на:

1. Субсидии на поддержание летной годности воздушных судов из предусмотренных 27 016,4 тыс. рублей, профинансировано 27 016,4 тыс. рублей (исполнение – 100 %), в том числе:

- субсидии на поддержание летной годности ВС Ми-8 – 26 707,0 тыс. рублей, профинансировано 26 707,0 тыс. рублей (исполнение составляет 100,0%);

Справочно:

Согласно заявкам средства профинансированы:

- 5 076,0 тыс. рублей на приобретение комбинированных агрегатов управления КАУ-115АМ (4 шт по 1269,0 тыс. рублей);

- 479,9 тыс. рублей за капитальный ремонт втулки несущего винта на МИ-8 КФ-24515;

- 750,0 тыс. рублей на расчеты за установку дополнительных топливных баков на вертолете МИ-8АМТ;

- 480,0 тыс. рублей на ремонт втулки несущего винта и замены валика на МИ-8 РА-24515;

- 688,4 тыс. рублей на оплату страховки КАСКО по приобретенному в лизинг вертолету МИ-8АМТ;

- 2 800,0 тыс. рублей на приобретение виброгасителя на МИ-8АМТ РА-22836 (подошел срок замены агрегата);

- 3 200,0 тыс. рублей на приобретение двух авиагоризонтов на вертолеты МИ-8МТВ;

- 623,25 тыс. рублей на частичную оплату за ремонт рулевого винта МИ-8МТВ;

- 8 509,4 тыс. рублей на ремонт главного редуктора на вертолете МИ-8Т РА-24515, у которого заканчивается межремонтный срок службы (10 лет);

- 4 100,0 тыс. рублей по согласованию с Главой РТ с вертолетных площадок перенаправлены на приобретение блока сбора полетной информации для МИ-8МТВ РА-24450 и радиостанции «Орлан» для МИ-8МТВ РА-24130, стоимость которых составляет 2 200,0 тыс. рублей и 2 736,0 тыс. рублей соответственно.

- субсидии на поддержание летной годности ВС типа Ан-2 – 309,4 тыс. рублей, профинансировано 309,4 (исполнение составляет 100,0%);

Справочно:

Согласно заявке средства профинансированы на окончательный расчет за капитальный ремонт воздушного винта АВ-2 и агрегатов самолета АН-2.

2. Субсидии на приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями на сумму 1 900,0 тыс. рублей (исполнение – 100 %).

Справочно.

По строительству вертолетной площадки в настоящее время заключен договор с ООО «Бас-технологии» на проведение геологических, геодезических изысканий, разработку проекта и аэронавигационного паспорта вертолетной площадки в г. Чадан, стоимость работ – 1 900,0 тыс. рублей.

3. Развитие автомобильного транспорта на общую сумму 96 076,9 тыс. рублей, профинансировано 80 839,4 тыс. рублей (исполнение – 84,1 %, остаток 15 237,5 тыс. рублей).

Неосвоение на 15 237,5 тыс.рублей связано с тем, что Министерством финансов Республики Тыва в декабре на прочие расходы финансирование не производилось в связи с дефицитом бюджетных средств – первоочередно средства направлялись на заработную плату работников бюджетной сферы. Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва заявка на полное финансирование пригородных и межмуниципальных маршрутов остатка средств направлялись дважды на сумму 22 249,8 рублей от 5 декабря 2022 г. № ШЧ-5690 и 23 декабря 2022 г. № ШЧ-5924, из которых профинансировано только 7 012,3 тыс.рублей.

- субсидии на возмещение затрат перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные перевозки на выполнение регулярных рейсов по направлениям Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, Кызыл-Эрзин-Кызыл, Кызыл-Хандагайты-Кызыл – из предусмотренных 6 016,5 тыс. рублей профинансировано 2 953,0 тыс.рублей (исполнение – 49,1 %).

Справочно.

В целях возобновления регулярных межмуниципальных перевозок принято постановление Правительства Республики Тыва от 21.03.2022 № 123 «О Порядке предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва».

В 2022 г. для осуществления межмуниципальных перевозок приобретены и поставлены 8 единиц автобусов марки Ютонг.

ООО «Туваавтотранс» с 16 октября 2022 г. началась перевозка пассажиров по маршруту «Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл» по маршруту № 204, с 30 октября 2022 г. по маршруту № 202 «Кызыл-Хандагайты-Кызыл». С 15 ноября 2022 г. начал функционировать маршрут № 211 «Кызыл-Эрзин-Кызыл».

- субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока – из предусмотренных 23 500,0 тыс.рублей профинансировано 11 326,0 тыс.рублей (исполнение 48,2 %).

Справочно. Принято постановления Правительства Республики Тыва от 12 октября 2022 г. № 645 «О Порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока».

С 10 октября 2022 г. начато осуществление рейсов на маршруте 105Т «детский сад «Звездочка» - общежитие аэропорта» (4 автобуса);

с 20 ноября 2022 г. – маршрут 104 «детский сад «Звездочка» - ТувГУ» (10 автобусов);

с 3 декабря 2022 г. – маршрут 106 «ТЭЦ – Звероферма» (7 автобусов).

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – 25 000,0 тыс.рублей, профинансировано 25 000,0 тыс.рублей (исполнение – 100,0 %).

Справочно. По итогам заседания Правительственной комиссии по формированию расходов инвестиционного характера принято решение о предоставлении субсидии ГУП РТ «ЦОДД» на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 10 марта 2022 года № 100 – имущественного комплекса ГУП РТ «Птицефабрика «Енисейская» в государственную собственность Республики Тыва.

По итогам торгов ГУП РТ «ЦОДД» признано победителем как единственный участник, подавший конкурсную документацию, с которым впоследствии заключен договор купли-продажи имущественного комплекса в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

- субсидии на приобретение систем видеонаблюдения в общественном транспорте – 4 406,4 тыс.рублей, полностью профинансировано.

Справочно. В целях соблюдения требований федерального законодательства о транспортной безопасности по госконтракту от 3 февраля 2022 г. № 051250000221000009001 закуплены 80 систем видеонаблюдения, которые на текущий момент поставлены и установлены на межмуниципальных маршрутах по договору аренды с последующим выкупом (рассрочка без процентов).

- субсидии на развитие автомобильного транспорта (на осуществление деятельности созданного ООО «Туваавтотранс» – стартовые расходы зп, гсм, организационно-регистрационные мероприятия, страховка, иные транспортные расходы) – из предусмотренных 37 154,0 тыс.рублей профинансировано 37 154,0 тыс.рублей (исполнение – 100 %).

Для информации непрограммные мероприятия, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Тыва в 2022 году:

4. *Непрограммные мероприятия в области дорожно-транспортного комплекса на общую сумму 94 936,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2023 г. освоено 91 890,7 тыс. рублей (исполнение – 96,8 %), в том числе:*

- субсидии на поддержку воздушного транспорта предприятия РКП АК «ТуваАвиа» – из предусмотренных 30 600,0 тыс. рублей профинансировано 30 600,0 тыс. рублей, которые направлены на погашение задолженности и лизинговых платежей МИ-8АМТ (вертолет санавиации) – 11 178,0 тыс. рублей, а также налоговой задолженности в целях исполнения требований УФНС по Республике Тыва – 19 422,0 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %);

- субсидии на возмещение разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях – из 43 753,8 тыс. рублей профинансировано 41 752,9 тыс. рублей. Неосвоение на 2 000,9 тыс. рублей связано с тем, что Министерством финансов Республики Тыва в декабре на прочие расходы финансирование не производилось в связи с дефицитом бюджетных средств – первоочередно средства направлялись на заработную плату работников бюджетной сферы. По итогам 2022 г. кредиторская задолженность перед РКП «АК «Тува Авиа» составила 4 849,2 тыс. рублей.

- субсидирование межрегиональных рейсов – из предусмотренных 10 299,6 тыс. рублей профинансировано 10 299,6 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %). Заключены соглашения с авиакомпанией «КрасАвиа» о предоставлении из республиканского бюджета Республики Тыва на софинансирование авиарейсов «Кызыл-Красноярск-Кызыл», «Кызыл-Улан-Удэ-Кызыл». По состоянию на 01.01.2023 г. осуществлены 123 парных рейсов (перевезено 15 878 пассажиров), в том числе по маршруту «Кызыл-Улан-Удэ-Кызыл» – 32 рейсов (перевезено 3 829 пассажиров), «Кызыл-Красноярск-Кызыл» – 91 рейс (перевезено 12 049 пассажиров).

- субсидии на реализацию отдельных мероприятий, расходы на содержание судоходной обстановки – 3 283,1 тыс. рублей (исполнение 100,0 %).

- на погашение кредиторской задолженности ГУП РТ «Гудрон» - из предусмотренных 7 000,0 тыс. рублей профинансировано 5 955,1 тыс. рублей (исполнение 85,1 %). Определением Арбитражного суда Республики Тыва от 15 декабря 2022 г. № А69-962/2019 требования кредиторов предприятия признаны погашенными и производство по делу о банкротстве прекращено.

Информация об исполнении плана
реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва
«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы»
на 01 января 2023 года

№ п/п	Наименование основных мероприятий государственной программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)				Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей)
			2022 год				
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	
	Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы», в том числе:						
1.	Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. строительный контроль объектов.
2.	Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар км 1+000-км 4+000	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Переходящий объект. Достижение показателя 3 км в 2021-2022 гг.
3.	Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 20+500 - км 23+500 (1 этап)	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

4.	Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 20+500 - км 23+500 (2 этап)	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
5.	Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+		Исполнено. Переходящий с 2021 г.
6.	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
7.	Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Балгазын	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор			+	+	Исполнено.
8.	Ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт грунтовой дороги
9.	Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт грунтовой дороги
10.	Ремонт автомобильной дороги Хандагайы - Ак-Чыраа	Министерство дорожно-транспортного комплекса		+	+	+	Исполнено. Ремонт грунтовой дороги

		Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор					
	Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт грунтовой дороги
11.	Ремонт мостового перехода на автодороге Хандагайты - Мугур-Аксы	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт моста
12.	Ремонт мостового перехода в с. Арыскан	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт моста
13.	Ремонт мостового перехода в с. Иштии-Хем	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт моста
14.	Ремонт мостового перехода в с. Шеми	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт моста
15.	Ремонт перехода через р.Чоза на автодороге Хандагайты - Ак-Чыраа	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт моста
16.	Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак –	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. Ремонт моста
17.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак			+	+	+	Исполнено. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
18.	Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

19.	Капитальный ремонт участка автомобильной дороге «Чыргагы-Элдиг-Хем»	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+			Исполнено. Переходящий объект
20.	Ликвидацию стихийного бедствия	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор,		+	+	+	В постоянном исполнении. Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий.
21.	Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Сообщение с населенными пунктами сс. Дерзиг-Аксы, Сизим Каа-Хемского кожууна, с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому.
22.	Проведение работ в целях государственной регистрации	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка

23.	Транспортная безопасность	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
24.	Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	В постоянном исполнении. В целях оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог.
25.	Разработка проектно-сметной документации	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,		+	+	+	В постоянном исполнении. Для проведения мероприятий по реконструкции, строительству и

		ГКУ Тываавтодор					капитального ремонта в 2023 году участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, необходима разработка проектно-сметной документации
26.	Управление дорожным хозяйством (ГКУ "Тываавтодор)	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор	+	+	+	+	В постоянном исполнении. Содержание ГКУ Тываавтодор
27.	Содержание автодорог	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор	+	+	+	+	В постоянном исполнении. Обеспечение бесперебойного и безопасного проезда, снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения
28.	Субсидии муниципальным образованиям	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор		+	+	+	Исполнено. На ремонт/реконструкцию/строительство/уличное освещение местных автомобильных дорог
29.	Губернаторский проект «Народный мост»	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Муниципальные образования		+	+	+	Исполнено. Во исполнение пункта 69 постановления Правительства Республики Тыва от 26.01.2022 № 25 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности»

							Министерством в 2022 году начата реализация нового губернаторского проекта «Народный мост» (далее – Проект).
30	строительство временного моста через р. Хууле на автомобильной дороге Подъезд к с. Арыскан.	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор	+				Исполнено. Переходящий объект.
31	аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор	+	+	+	+	В исполнении. Переходящий объект на 2023 г. Строительство мостового перехода
32	Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы-Алдан-маадыр	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор			+	+	Исполнено. Прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
33	Строительство мостового перехода через р.Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка - Тоора-Хем	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,			+	+	Исполнено. Объект завершен.
34	Строительство мостового перехода через р. Саглы, на участке км 78+300, автомобильной дороги Хандагайты-Мугур-Аксы	ГКУ Тываавтодор			+	+	В исполнении. ГК будет заключен в 2023 г.
	Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2024 годы», в том числе:	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,					
1	Развитие авиации общего назначения	ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию)					
1.1.	Аэропортовый комплекс						
1.1.1.	Приведение состояния посадочных площадок в соответствие	Министерство дорожно-транспортного комплекса				+	Исполнено. По строительству вертолетной площадки в

	эксплуатационным требованиям	Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)					<p>настоящее время заключен договор с ООО «Бас-технологии» на проведение геологических, геодезических изысканий, разработку проекта и аэронавигационного паспорта вертолетной площадки в г. Чадан, стоимость работ – 1 900,0 тыс.рублей.</p> <p>Согласовано с Главой РТ от 02 ноября 2022 г. о перенаправлении 4 100,0 тыс.рублей на поддержание летной годности вертолетов МИ-8 в связи с возникновением острой необходимости приобретения РКП «АК «Тува Авиа» блока сбора полетной информации для МИ-8МТВ RA-24450 и радиостанции «Орлан» для МИ-8МТВ RA-24130, стоимость которых составляет 2 200,0 тыс.рублей и 2 736,0 тыс.рублей соответственно.</p>
1.2.	Воздушный транспорт	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» (по согласованию)					
1.2.1.	Поддержание летной годности самолетов Pilatus PC-12						В 2022 г. осуществлена продажа судна, так, по итогам торгов ООО «Аэрогео» признано победителем, как единственный участник, подавший конкурсную документацию.
1.2.2.	Поддержание летной годности вертолетов Ми-8		+	+	+	+	<p>Исполнено.</p> <p>Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 23 007,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2023 г. направлены 22 607,0 тыс.рублей, в том числе: - 5 076,0 тыс. рублей на приобретение комбинированных агрегатов управления КАУ-</p>

--	--

				<p>115АМ (4 шт по 1269,0 тыс.рублей);</p> <ul style="list-style-type: none">- 479,9 тыс.рублей за капитальный ремонт втулки несущего винта на МИ-8 КФ-24515;- 750,0 тыс.рублей на расчеты за установку дополнительных топливных баков на вертолете МИ-8АМТ;- 480,0 тыс.рублей на ремонт втулки несущего винта и замены валика на МИ-8 РА-24515;- 688,4 тыс.рублей на оплату страховки КАСКО по приобретенному в лизинг вертолету МИ-8АМТ;- 2 800,0 тыс.рублей на приобретение виброгасителя на МИ-8АМТ РА-22836 (подошел срок замены агрегата);- 3 200,0 тыс.рублей на приобретение двух авиагоризонтов на вертолеты МИ-8МТВ;- 623,25 тыс.рублей на частичную оплату за ремонт рулевого винта МИ-8МТВ;- 8 509,4 тыс. рублей на ремонт главного редуктора на вертолете МИ-8Т РА-24515,у которого заканчивается межремонтный срок службы (10 лет).
--	--	--	--	---

1.2.3.	Поддержание летной годности самолетов Ан-2		+	+	+	+	<p>Исполнено. Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 309,4 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2023 г. направлены 309,4 тыс.рублей на окончательный расчет за капитальный ремонт воздушного винта АВ-2 и агрегатов самолета АН-2.</p>
2.	Развитие автомобильного транспорта						
2.1.	Субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва)	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва			+	+	<p>Исполнено. В республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва предусмотрены финансовые средства в размере 6 016,5 тыс. рублей. Принято постановление Правительства Республики Тыва от 21.03.2022 № 123 «О Порядке предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по</p>

						<p>межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва». Кроме того, для осуществления межмуниципальных перевозок приобретены и поставлены 8 единиц автобусов марки Ютонг. С 16 октября 2022 г. началась перевозка пассажиров по маршруту «Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл» по маршруту № 204, с 30 октября 2022 г. по маршруту № 202 «Кызыл-Хандагайты-Кызыл». С 15 ноября 2022 г. начнет функционировать маршрут № 211 «Кызыл-Эрзин-Кызыл».</p>
2.2.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД»	+	+		<p>Исполнено. По итогам заседания Правительственной комиссии по формированию расходов инвестиционного характера принято решение о предоставлении субсидии ГУП РТ «ЦОДД» на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 10 марта 2022 года № 100 – имущественного комплекса ГУП РТ «Птицефабрика «Енисейская» в государственную собственность Республики Тыва, которое будет использоваться под гаражные боксы существующего автопарка «Кызылгортранс» и приобретаемых новых автобусов.</p>

							По итогам торгов ГУП РТ «ЦОДД» признано победителем как единственный участник, подавший конкурсную документацию, с которым впоследствии заключен договор купли-продажи имущественного комплекса в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
2.3.	субсидии на приобретение систем видеонаблюдения в общественном транспорте	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД»		+	+		Исполнено. В целях соблюдения требований федерального законодательства о транспортной безопасности по госконтракту от 3 февраля 2022 г. № 051250000221000009001 закуплены 80 систем видеонаблюдения, которые на текущий момент поставлены и устанавливаются на межмуниципальных маршрутах по договору аренды с последующим выкупом (рассрочка без процентов).
2.4.	субсидии на развитие автомобильного транспорта	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД», ООО «Туваавтотранс»			+	+	Исполнено. На осуществление деятельности созданного ООО «Туваавтотранс»
2.5.	Субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва			+	+	Исполнено. Принято постановления Правительства Республики Тыва от 12 октября 2022 г. № 645 «О Порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока». С 10 октября 2022 г. начато

							осуществление рейсов на маршруте 105Т «детский сад «Звездочка» - общежитие аэропорта» (4 автобуса); с 20 ноября 2022 г. – маршрут 104 «детский сад «Звездочка» - ТувГУ» (10 автобусов); с 3 декабря 2022 г. – маршрут 106 «ТЭЦ – Звероферма» (7 автобусов).
	Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы», в том числе:	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва					
1.	Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения						
1.1.	Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД, стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов			+	+	+	Исполнено. От 20 декабря 2021 г. заключены госконтракты: № 01122000008210046600001, № 01122000008210046590001, № 01122000008210046580001. на общую сумму 50 360,0 тыс. рублей на поставку и установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях размещения на 11 перекрестках г. Кызыла, а также на поставку 2 передвижных комплексов. Комплексы поставлены и установлены.
1.2.	Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях		+	+	+	+	Исполнено. На 01.01.2023 года комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 116 516 (АППГ – 105 692) штук постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных

1.3.	Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях
2.	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2.1.	Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рубрик и выпуск специализированной печатной продукции по БДД

				средств на сумму 81 915,1 (АППГ – 67 476,8) тыс. рублей, поступило в Дорожный фонд Республики Тыва 65 284,4 тыс.рублей (АППГ – 55 779,8) тыс.рублей.
+	+	+	+	Исполнено. Заключены госконтракты от 26.01.2022 г. № 2022.005307 с АО «Почта России» и МВД по РТ (13 417,3 тыс.рублей) и от 22.08.2022 г. № 22/2022 (2 500,0 тыс. рублей), 07.12.2022 г. № 23/2022 (9 000,0 тыс.рублей) с АО «Почта России» на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения. По состоянию на 01.01.2023 г. профинансировано 21 495,8 тыс. рублей, что составляет 82,7 % от годового плана.
	+	+	+	Исполнено. Заключены договора: – от 01 апреля 2022 г. № 10/22 с ООО «Центр рекламных услуг» на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты по тематике профилактики ДТП и пропаганде БДД (26,1 тыс.рублей) по графику трансляции 04.04-03.05.2022 г. с продолжительностью 20 сек., 6076 раз;

2.3.	Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и авто многоборью, организуемых Главным Управлением

				<p>– от 11 мая 2022 г. № 41 с ГАУ «Тывамедиагрупп» на создание видеороликов по тематике БДД (120,0 тыс.рублей);</p> <p>– от 11 мая 2022 г. № 42 с ГАУ «Тывамедиагрупп» на трансляцию видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на канале ОТР и Тува-24 на сумму 132,0 тыс.рублей;</p> <p>– от 09 ноября 2022 г. № ОА-361 и от 31 октября 2022 г. № ОА-361 с ООО «Радуга плюс» на изготовление и монтаж баннеров в количестве 4 единиц на сумму 135,0 тыс.рублей. Баннеры размещены по улицам Калинина («Тебя ждут дома... Не гони»), Абаканская («Не выезжай на встречную полосу»), круг Аэропорта («Осторожно! Скользящая дорога»), напротив Каменного города («Хорошо пристегни»).</p> <p>– от 13 октября 2022 г. № 4_22 с ИП Ким Анна Сергеевна на сумму 5,4 тыс.рублей за услуги по разработке макетов с социальной рекламой по безопасности дорожного движения.</p>
	+	+		<p>Исполнено.</p> <p>В мае 2022 г. осуществлена оплата проезда участников в количестве 4 единиц и сопровождающего-руководителя команды Всероссийского автомногоборья, организуемого в г. Омске с 25 по 30 апреля 2022 г. Всего приобретено 10 билетов на автобус по направлению</p>

	обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц
2.4.	<p>Проведение серий широкомасштабных информационно – пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход»,</p> <p>Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»).</p> <p>Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям</p>

				<p>Кызыл-Красноярск-Кызыл, 10 билетов на поезд по направлению Красноярск-Омск-Красноярск на общую сумму 55,404 тыс.рублей. 97,4 тыс. рублей направлены на оплату проезда учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Шагонара для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022», который проходил в г. Калуга Калужской области с 22 по 29 сентября 2022 г. Приобретены 5 билетов на авиарейс по направлению Кызыл-Москва, 5 билетов на авиарейс Москва-Абакан, 10 жд билетов Москва-Калуга-Москва на общую сумму 97,4 тыс.рублей.</p>
	+	+	+	<p>Исполнено.</p> <p>В рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди». А также совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовано профилактическая акция «С 8 Марта поздравляем, ПДД не нарушаем!». Заключен договор от 3 марта 2022 г. № 6/2022 с ИП Сат О.М. на оказание услуг по поставке цветов на 9,0 тыс.рублей.</p> <p>2. Приобретены призы победителям республиканского конкурса «Безопасное колесо» на 19,55 тыс.рублей.</p> <p>3. По договору от 25 ноября 2022 г. № 30/2022 Чамбый-оол А.К. 72,6 тыс.рублей направлены на награждение участников</p>

						Республиканского конкурса детских рисунков «Безопасные качественные дороги», проведенного в честь празднования профессионального праздника Дня работников дорожного хозяйства, а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах. В мероприятии участвовали около 320 детей республики. Конкурсным жюри протоколно принято решение о награждении 22 детей. Приобретены сертификаты на 3 тыс.рублей для каждого участника и вручены грамоты.		
2.5.	Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами					+	Исполнено. Заключен договор от 06 декабря 2022 г. № П-2 с ИП Тунева Е.Г. на сумму 406,91 тыс.рублей на приобретение магнитно-маркерных досок, настольных игр по правилам дорожного движения для детей.	
2.6.	Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений		+	+			Исполнено. В марте текущего года совместно с Минобразования РТ проводились внеклассные часы «Твой ход пешеход» 3,4,7,8,9,11,12,15, 16,17,18 и школы пгт. Каа-Хем (1 и 2). А также вручены световозвращающие элементы детям из малоимущих семей в количестве 2545 штук.	
2.7.	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.	Министерство дорожно-транспортного комплекса			+	+	+	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на

	Устройство автоматизированного весогабаритного контроля	Республики Тыва, ГКУ Тываавтодор					автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП.В целях повышения уровня безопасности дорожного движения ежегодно из Дорожного фонда Республики Тыва предусматривается финансовые средства на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги.
--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	---

2.2. Реконструкция автодорог	456 096,73	442 532,52	0,00	0,00	456 096,73	456 096,73	456 096,73	442 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реконструкция автомобильной дороги Кыргыз-Српч-Сеп, участок км 20-500 - км 23-500 (1 этап)	40 625,49	40 625,49			40 625,49	40 625,49	40 625,49	40 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Техническая готовность объекта составляет 100 %
Реконструкция автомобильной дороги Кыргыз-Српч-Сеп, участок км 20-500 - км 23-500 (2 этап)	149 959,88	136 455,92			149 959,88	149 959,88	149 959,88	136 455,92					Техническая готовность объекта составляет 100 %
Устройство освещения на автомобильной дороге Подтеда к г. Кызыл, участок км 3+000 - км 4+350	56,80	0,00			56,80	56,80	56,80						Техническая готовность объекта составляет 100 %
Содержание автомобильной дороги Подтеда к г. Шагоар	3,45				3,45	3,45	3,45	3,45					Техническая готовность объекта составляет 100 %
Реконструкция автомобильной дороги "Подтеда к г. Кызыл"	0,00	0,00											
Реконструкция автомобильной дороги Подтеда к г. Шагоар, участок км 1+000 - км 4+000	265 451,11	265 451,11			265 451,11	265 451,11	265 451,11	265 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Техническая готовность объекта составляет 100 %
3. Содержание учреждений, écoles	91 045,71	87 875,40			91 045,71	91 045,71	91 045,71	87 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. Финансирование ГКУ "Гымантоозор"	91 045,71	87 875,40			91 045,71	91 045,71	91 045,71	87 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	на Содержание ГКУ "Гымантоозор"
4. "Лучшая народная программа" в рамках народной инициативы	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					по исполнению результатов реализации грантового соглашения "Гымант докт 2022- № 2" по мероприятию по доставлению людей, поставленных в Делания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва по исполнению дел в 2022 году
5. Дорожки	27 271,38	27 271,38			27 271,38	27 271,38	27 271,38	27 271,38					
апривно-восстановительные работ на автомобильной дороге Шлахеда к с.с. Аржанын км 6+000 - км 8+500	3 789,80	3 789,80			3 789,80	3 789,80	3 789,80	3 789,80					Техническая готовность объекта составляет 100 %
апривно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Ангыты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалы-Ангыты	19 054,48	19 054,48			19 054,48	19 054,48	19 054,48	19 054,48					Техническая готовность объекта составляет 80 %
Бай-Тайгинский козуну	850,00	850,00			850,00	850,00	850,00	850,00					Техническая готовность объекта составляет 100 %
Ченг-Хольский козуну	3 577,11	3 577,11			3 577,11	3 577,11	3 577,11	3 577,11					Техническая готовность объекта составляет 100 %
	0,00												
Итого по подпрограмме	2 459 505,11	2 364 109,64	442 281,30	442 281,30	2 017 223,80	2 017 223,80	2 017 223,81	1 921 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2 "Транспорт на 2017-2024 годы"													
Мероприятия, écoles	124 993,30	109 755,80	0,00	0,00	124 993,30	124 993,30	124 993,30	109 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Полетный составлет	28 916,40	28 916,40	0,00	0,00	28 916,40	28 916,40	28 916,40	28 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Поддержание летной годности вертолетов Ми-8	26 707,00	26 707,00			26 707,00	26 707,00	26 707,00	26 707,00	0,0	0,0	0,0	0,0	На предусмотренных средства в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 21 007,0 тыс. рублей по состоянию на 01.12.2022 г. направлены 22 007,0 тыс. рублей, в том числе: - 5 076,0 тыс. рублей на приобретение комбинированных агрегатов управления KAY-115AM (4 шт по 1269,0 тыс.рублей); - 479,0 тыс.рублей на капитальный ремонт кокула несущего винта на Ми-8 КВ-2415; - 750,0 тыс.рублей на расходы на установку дополнительных топливных баков на вертолете Ми-8АМТ; - 480,0 тыс.рублей на ремонт кокула несущего винта и замены палки на Ми-8 RA-2415; - 108,4 тыс.рублей на оплату справки ЕАКЭО на приобретеному в лизинг вертолету Ми-8АМТ; - 2 800,0 тыс.рублей на приобретение выхлопката на Ми-8АМТ RA-228х (полностью срок замены агрегата); - 1 200,0 тыс.рублей на приобретение двух амортизаторов на вертолеты Ми-8МТК; - 422,28 тыс.рублей на частично оплату на ремонт главного винта Ми-8МТК; - 8 509,4 тыс. рублей на ремонт главного редутора на вертолет Ми-8Т RA-2415;у которого заканчивается межремонтный срок службы (10 лет)
1.2. Поддержание летной годности самолетов Ан-2	309,40	309,40			309,40	309,40	309,40	309,40	0,0	0,0	0,0	0,0	На предусмотренных средства в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 490,0 тыс. рублей по состоянию на 01.12.2022 г. направлены 309,4 тыс.рублей на капитальный ремонт воздушного винта Ан-2 и агрегатов самолета Ан-2
1.3. Поддержание летной годности самолетов Robinson R-44	0,00	0,00							0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Аэродромный комплекс	1 900,00	1 900,00			6 000,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1. Приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями	1 900,00	1 900,00			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	По строительству взлетной площадки в настоящее время заключен договор с ООО «Ясыс-технолоджи» на проведение геологических, геодезических исследований, разработку проекта и организационного паспорта взлетной площадки в г. Чеди, срок окончания указанных работ – декабрь 2022 г., стоимость работ – 1 900,0 тыс.рублей.
3. Развитие автомобильного транспорта	96 076,90	80 839,40			96 076,9	96 076,9	96 076,9	80 839,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1. Субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчиков, осуществлению регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва)	6 016,50	2 952,97			6 016,5	6 016,5	6 016,5	2 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год на возмещение издрасходов, доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва предусмотрено финансирование средств в размере 6 016,5 тыс. рублей. Принято постановление Правительства Республики Тыва от 21.03.2022 № 123 «Об Порядке предоставления субсидий и счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчиков, осуществлению регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва». Кроме того, для осуществления межмуниципальных перевозок приобретены и поставлены 8 единиц автобусов марки Ютеп. С 16 октября 2022 г. iniziato перевозка пассажиров по маршруту «Кызыл-Аржанын-Кызыл» по маршруту № 28, с 10 октября 2022 г. по маршруту № 202 «Кызыл-Холдугайн-Кызыл» С 15 ноября 2022 г. начат функционировать маршрут № 21 «Кызыл-Эрзин-Кызыл».
3.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,0					По итогам заседания Правительственной комиссии по формированию расходов инвестиционного характера принято решение о предоставлении субсидии ГУП РТ «ЮЭД» на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества, учредительного участия в Предприятии Республики Тыва, которое будет использоваться под хранение бывшие существующего автопарка «Кызылгорпасс» и приобретение новых автобусов. По итогам торгов ГУП РТ «ЮЭД» признано победителем как единственный участник, подавший конкурную документацию, с которым впоследствии заключен договор купли-продажи инвестиционного комплекса в сумме 25 000,0 тыс. рублей.
3.3. Субсидии на развитие автомобильного транспорта	37 154,01	37 154,00			37 154,01	37 154,01	37 154,01	37 154,00					На обеспечение деятельности ООО «Гымантоозор»
3.4. Субсидии на приобретение систем видеонаблюдения	4 406,39	4 406,39			4 406,39	4 406,39	4 406,39	4 406,4					В целях соблюдения требований федерального законодательства о транспортной безопасности по госконтракту от 3 февраля 2022 г. № 0512500002100009001 закуплены 85 систем видеонаблюдения, которые на текущий момент поставлены и установлены на межмуниципальных маршрутах по договору аренды с последующим выкупом (раскочка без процентов)
3.5. Субсидии на возмещение затрат перевозчикам по природным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока	23 500,00	23 500,00			23 500,00	23 500,00	23 500,00	11 326,0					Принято постановления Правительства Республики Тыва от 12 октября 2022 г. № 645-0/О Порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по природным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока.
Итого по подпрограмме	124 993,3	109 755,8			124 993,3	124 993,3	124 993,3	109 755,80	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы"													
1. Мероприятия, écoles	202 119,38	197 503,29	0,00	0,00	202 119,38	202 119,38	202 119,38	197 503,29	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	158 919,38	154 419,38			158 919,38	158 919,38	158 919,4	154 419,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оснащение технических комплексов подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД стационарными и мобильными комплексами видеонаблюдения нарушений Правил дорожного движения, видеонаблюдения, проведение коммуникаций (сетевая инфраструктура, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеонаблюдения) и техническое обслуживание.	50 360,00	50 360,00			50 360,0	50 360,0	50 360,0	50 360,00	0,0	0,0	0,0	0,0	с 20 декабря 2022 г. заключены госконтракты: № 01122000008210046600001, № 01122000008210046590001, № 01122000008210046580001, на общую сумму 50 360,0 тыс. рублей на поставку и установку комплексов автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения в целях размещения на 11 перекрестках г. Кызыла, а также на поставку 2 передвижных комплексов. Укомплектована поставка и установка комплексов
Финансирование работ по обработке данных камер видеонаблюдения и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях	82 563,57	82 563,57			82 563,6	82 563,6	82 563,6	82 563,57	0,0	0,0	0,0	0,0	На 01.01.2023 года комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 116 516 (АПНГ – 105 692) штук постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму 81 915,1 (АПНГ – 67 476,8) тыс. рублей, поступило в Дорожный фонд Республики Тыва 65 284,4 тыс.рублей (АПНГ – 55 779,8) тыс.рублей.
Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях	25 995,81	21 495,81			25 995,8	25 995,8	25 995,8	21 495,81	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключены госконтракты от 26.01.2022 г. № 2022-065307 с АО «Ичота Россия» и МВД по РТ (13 417,3 тыс.рублей) и от 22.08.2022 г. № 22-0222-02-500,0 тыс. рублей), от 12.2022 г. № 23-0222-0-000,0 тыс.рублей) с АО «Ичота Россия» на оказание услуг по印刷, обработке, пересылке и доставке (брунчю) заказанных логотипов отграживаний, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения.
1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	1 500,00	1 498,8	0,0	0,0	1 500,00	1 500,0	1 500,0	1 498,79	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности и популяризации детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных организациях	0,00	0,00						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	

Подготовка и создание информационно-пропагандистских генерально-программ, для участия дорожного движения, в целях последующего их размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации социальных рубрик и выпуск специализированной печатной продукции по безопасности дорожного движения.	504,29	504,29			504,3	504,3	504,3	504,29	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключены договоры: - от 01 апреля 2022 г. № 10/22 с ООО «Центр рекламных услуг» на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты по тематике профилактики ДТП и предотвращения БДД (28,1 тыс.рублей) по графику трансляции 04.04-03.05.2022 г. с продолжительностью 20 сек, 6076 раз; - от 11 мая 2022 г. № 41 с ГАУ «Тамбовинформ» на создание видеороликов по тематике БДД (120,0 тыс рублей); - от 11 мая 2022 г. № 42 с ГАУ «Тамбовинформ» на трансляцию видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на канале ОТР в Туво-24 на сумму 132,0 тыс рублей; - от 09 ноября 2022 г. № ОА-361 и от 31 октября 2022 г. № ОА-361 с ООО «Радуга шоссе» на изготовление и монтаж баннеров и постеров в количестве 4 единиц на сумму 135,0 тыс рублей. Баннеры размещены по ул.Измайлова (Ты же ждешь дома... Не гони, Абаканская (Не выезжай на встречную полосу), круг Аэропорта («Осторожно!» «Скользя дорога), ширитри Каменного города («Осторожно прилетели»); - от 13 октября 2022 г. № 4_22 с ИП Ком Анна Сергеевна на сумму 5,4 тыс рублей за услуги по разработке макетов с социальной рекламой по безопасности дорожного движения.
Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во Всероссийских детских массовых мероприятиях: Слетах юных инспекторов, Всероссийский конкурс-фестиваль "Безопасное колесо" и автономноотборных организмах. Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с целью просвещения, воспитания, образования участников и сопровождающих лиц	154,00	152,79			154,0	154,0	154,0	152,79	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятия проводятся согласно календарю мероприятий на 2022 г. по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия Минпросвещения России и ГУОДББ МВД России. Всероссийский конкурс-фестиваль "Безопасное колесо" запланировано на май-июнь текущего года. В мае текущего года осуществлена оплата проезда участникам в количестве 4 единиц и сопровождающего-руководителя команды Всероссийского автономноотбора, организуемого в г. Омске с 25 по 30 апреля 2022 г. Всего приобретено 10 билетов на автобус по направлению Калуга-Красноярск-Калуга, 10 билетов на поезд по направлению Красноярск-Омск-Красноярск на общую сумму 55,404 тыс.рублей. 97,4 тыс.рублей направлена на оплату проезда учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Шахматара для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022», который пройдет в г. Калуга Калужской области с 22 по 29 сентября 2022 г. Приобретены 5 билетов на авиарейс по направлению Калуга-Москва, 5 билетов на авиарейс Москва-Абакан, 10 ад билетов Москва-Калуга-Москва на общую сумму 97,4 тыс.рублей.
Проведение серий широкомагистральных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Прислушайся!», «Исход на переходе», организация и проведение республиканских конкурсов «Мы и дороги», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и ты»)	101,15	101,15			101,2	101,2	101,2	101,15	0,0	0,0	0,0	0,0	1. В рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автономноотбору «Авто-Леди». А также совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организованно профилактическая акция «С 8 Марта подравняем, ПДД не нарушаем!». Заключен договор от 3 марта 2022 г. № 6/2022 с ИП Саг О.М. на оказание услуг по установке щитов на 9,0 тыс рублей. 2. Приобретены призы победителям республиканского конкурса «Безопасное колесо» на 19,55 тыс.рублей. 3. По договору от 25 ноября 2022 г. № 30/2022 Чамбай-вола А.К. 72,6 тыс.рублей направлены на награждение участников Республиканского конкурса детских рисунков «Безопасные общественные дороги», проведенного в честь традиционных профессионального праздника Дня работников дорожного хозяйства, а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах. В мероприятии участвовали около 320 детей республики. Конкурсная жюри протокольно приняло решение о награждении 22 детей. Приобретены сертификаты на 3 тыс.рублей для каждого участника и вручены грамоты.
Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении	0,00	0,00						0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами	406,91	406,91			406,9	406,9	406,9	406,91	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключен договор от 06 октября 2022 г. № П-2 с ИП Туцева Е.Г. на сумму 406,91 тыс.рублей на приобретение магнитно-маркерных досок, настольных игр по правилам дорожного движения для детей.
Устройство повторителя сигналов светофора	333,65	333,65			333,7	333,7	333,7	333,65	0,0	0,0	0,0	0,0	Заключен договор от 20 декабря 2022 г. № 35/2022 с ООО «Дорожно-технический сервис» на сумму 333,65 тыс.рублей на установку дополнительного оборудования на светофорные объекты для увеличения БДД за счет увеличения зоны видимости сигналов светофора в темное время суток, а также в условиях сложившейся зимней погоды.
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	41 700,00	41 585,12	0,000	0,000	41 700,000	41 700,000	41 700,000	41 585,12	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков	41 700,00	41 585,12			41 700,000	41 700,000	41 700,000	41 585,12	0,0	0,0	0,0	0,0	Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения ежегодно из Дорожного фонда Республики Тамбов предусматриваются финансовые средства на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги. На текущую дату финансирование составило 41 585,12 тыс.рублей.
Итого по подпрограмме 3	202 119,377	197 500,3			202 119,377	202 119,38	202 119,38	197 500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ
"АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
НА 2017 - 2024 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2017 - 2024 ГОДЫ" В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДВОЕНИЯ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ПЕРИОД 2013 - 2022 ГОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2003 - 2012 ГОДАМИ**

Наименование показателя	Единица измерения	План 2022	Факт 31.12.2022 г.
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе:	км	8 526,46	8 547,60
1.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	2 523,86	2 523,86
1.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	6 002,60	6 023,70
2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе:	км	12,90	14,00
2.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	12,90	10,57
2.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	3,44
3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	км	0,00	0,00
3.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	0,00
3.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	км	12,90	14,00

4.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	12,90	10,57
4.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		0,00	3,44
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	км	41,00	94,17
5.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	км	26,00	64,82
5.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	15,00	29,35
6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	км	3 664,02	3 854,21
6.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	1 258,34	1 318,82
6.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	2 405,68	2 535,39
6.3. Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года		100,80	102,92
7.1. количество и протяженность уникальных искусственных сооружений	(шт./	14,00	15,00
	пог. м)	7609,18	7811,75
7.2. доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии	процентов	57,10	58,62
7.3. Доля протяженности автомобильных дорог Республики Тыва регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	процентов	48,40	49,45

**О предварительных достигнутых значениях ключевых показателях эффективности подпрограммы 2.
"Транспорт на 2017-2024 годы" (на 01.01.2023 г.)**

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	План 2022 г.	Факт на 01.01.2023 г.	Исполнение, в %
1	Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности	час. в год	1000	2130,0	213,0
2	Фактический годовой пассажиропоток всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации	тыс. пасс.	70	86,676	123,8
3	Строительство ангара	ед.	-	-	
4	Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования	млн.пасс.-км	650	207,8 <small>за январь-ноябрь 2022 г.</small>	32,0
5	Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта	ед.	20	36	180
6	Грузооборот автомобильного транспорта	млн. т-км	120	49,3 <small>за январь-сентябрь 2022 год</small>	41,1
7	Строительство гаража для спецтехники	ед.	-	-	
8	Наполняемость автомобильного транспорта общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	%	50	34	68,0
9	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	%	10	34,4	344,4
10	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных	%	5	62,8	1255,6
11	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту	%	15	56,2	374,7
12	Оснащение гаражными боксами автопарка МУП "Кызылгортранс" и приобретаемых новых автобусов за счет республиканских средств	ед.	70	36,0	51,4

О предварительных достигнутых значениях ключевых показателях эффективности подпрограммы 3. "Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы" (на 01.01.2023 г.)

№ п/п	Наименование индикаторов целей Подпрограммы	Единицы измерения	План 2022 год	Факт на 01.01.2023	Исполнение, в %
1	Число лиц, погибших в результате ДТП	чел.	79	81	102,5
2	Число детей, погибших в ДТП	чел.	5	2	40,0
3	Число лиц, погибших в результате ДТП, в расчете на 100,0 тыс. населения (социальный риск)	%	22,60	24,4	107,7
4	Число лиц, погибших в результате ДТП, в расчете на 10,0 тыс. населения (транспортный риск)	%	12,75	11,1	86,9
5	Количество выявленных правонарушений с помощью камер-видеофиксации	шт.	90 000	116 516	129,5

Исполнение бюджета

Единица измерения: руб.

Дата отчета: 31.12.2022

БК							Сводная бюджетная роспись на первый год	КП на текущий финансовый год	КП по тек. месяц на 31.12.2022	Предельные объемы финансирования	Кассовый расход с начала года	Остаток СБР-ПОФ	Остаток СБР-Расход	Нераспределенный кассовый план СБР-КП (на год)	Исполнено по объемам %	Исполнено по факту %
КВСР	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	СубКЭСР	Тип средств										
911	0408	1720160320	813	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 916 400,00	0,00	-28 916 400,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0408	1720160320	813	246	246.00.00	10.10.00	28 916 400,00	28 916 400,00	28 916 400,00	28 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0408	1720265090	244	310	310.05.00	10.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0408	1720265090	811	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 685 402,00	0,00	-18 685 402,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0408	1720265090	811	246	246.00.00	10.10.00	33 922 891,46	33 922 891,46	33 922 891,46	18 685 402,00	0,00	15 237 489,46	33 922 891,46	0,00	55,08%	0,00%
911	0408	1720265090	813	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 154 000,00	0,00	-37 154 000,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0408	1720265090	813	246	246.00.00	10.10.00	37 154 008,54	37 154 008,54	37 154 008,54	37 154 000,00	0,00	8,54	37 154 008,54	0,00	100,00%	0,00%
911	0408	1720267000	463	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0408	1720267000	463	530	530.00.00	10.10.00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710110610	414	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 405,11	0,00	-21 679 405,11	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710110610	414	310	310.02.05	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710110610	414	310	310.02.06	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710110610	414	310	310.02.07	10.10.02	18 710 086,89	18 710 086,89	18 710 086,89	17 889 606,47	0,00	820 480,42	18 710 086,89	0,00	95,61%	0,00%
911	0409	1710110610	414	310	310.02.33	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710110610	414	310	310.02.34	10.16.00	3 789 798,64	3 789 798,64	3 789 798,64	3 789 798,64	0,00	0,00	3 789 798,64	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710110610	414	310	310.02.40	10.10.02	12 766 466,58	12 766 466,58	12 766 466,58	0,00	0,00	12 766 466,58	12 766 466,58	0,00	0,00%	0,00%
911	0409	17101R7840	243	228	228.08.55	20.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	17101R7840	414	310	310.02.06	20.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	17101R7840	540	251	251.00.00	20.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 535 967,13	0,00	-442 535 967,13	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	228	228.08.09	10.10.02	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710210610	414	310	310.02.02	10.10.02	265 451 106,91	265 451 106,91	265 451 106,91	265 451 106,91	0,00	0,00	265 451 106,91	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710210610	414	310	310.02.03	10.10.02	56 803,70	56 803,70	56 803,70	0,00	0,00	56 803,70	56 803,70	0,00	0,00%	0,00%
911	0409	1710210610	414	310	310.02.09	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	310	310.02.11	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	310	310.02.12	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	310	310.02.13	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	310	310.02.14	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	310	310.02.21	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710210610	414	310	310.02.36	10.10.02	40 625 493,36	40 625 493,36	40 625 493,36	40 625 493,36	0,00	0,00	40 625 493,36	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710210610	414	310	310.02.39	10.10.02	119 959 881,00	119 959 881,00	119 959 881,00	106 455 916,86	0,00	13 503 964,14	119 959 881,00	0,00	88,74%	0,00%
911	0409	1710210610	414	310	310.02.39	70.10.01	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710410610	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222 915,80	0,00	-25 222 915,80	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710410610	244	226	226.08.00	10.10.02	31 656 449,63	31 656 449,63	31 656 449,63	25 222 915,80	0,00	6 433 533,83	31 656 449,63	0,00	79,68%	0,00%
911	0409	1710510610	243	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 070 149,61	0,00	-434 070 149,61	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710510610	243	228	228.08.08	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710510610	243	228	228.08.10	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710510610	243	228	228.08.11	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710510610	243	228	228.08.32	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710510610	243	228	228.08.47	10.10.02	6 998 991,32	6 998 991,32	6 998 991,32	6 998 991,32	0,00	0,00	6 998 991,32	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710510610	243	228	228.08.50	10.10.02	4 441 611,30	4 441 611,30	4 441 611,30	4 441 611,30	0,00	0,00	4 441 611,30	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710510610	243	228	228.08.52	10.10.02	213 480 279,38	213 480 279,38	213 480 279,38	213 480 279,38	0,00	0,00	213 480 279,38	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710510610	243	228	228.08.55	10.10.02	209 149 267,61	209 149 267,61	209 149 267,61	209 149 267,61	0,00	0,00	209 149 267,61	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	17105R7840	243	000	000.00.00	20.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	67 293 760,62	0,00	-67 293 760,62	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	17105R7840	243	228	228.08.52	20.30.11	27 293 760,62	27 293 760,62	27 293 760,62	27 293 760,62	0,00	0,00	27 293 760,62	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	17105R7840	243	228	228.08.55	20.30.11	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 520 523,82	0,00	-291 520 523,82	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710610610	244	228	228.08.03	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710610610	244	228	228.08.18	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710610610	244	228	228.08.19	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710610610	244	228	228.08.28	10.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710610610	244	228	228.08.53	10.10.02	91 280 000,00	91 280 000,00	91 280 000,00	91 280 000,00	0,00	0,00	91 280 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.57	10.10.02	42 764 501,12	42 764 501,12	42 764 501,12	42 764 501,12	0,00	0,00	42 764 501,12	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.58	10.10.02	19 959 115,60	19 959 115,60	19 959 115,60	19 943 196,62	0,00	15 918,98	19 959 115,60	0,00	99,92%	0,00%

911	0409	1710610610	244	228	228.08.59	10.10.02	29 992 324,80	29 992 324,80	29 992 324,80	29 992 324,80	0,00	0,00	29 992 324,80	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.60	10.10.02	19 982 214,00	19 982 214,00	19 982 214,00	19 982 214,00	0,00	0,00	19 982 214,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.61	10.10.02	3 803 299,20	3 803 299,20	3 803 299,20	3 574 575,60	0,00	228 723,60	3 803 299,20	0,00	93,99%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.62	10.10.02	4 866 259,68	4 866 259,68	4 866 259,68	4 866 259,68	0,00	0,00	4 866 259,68	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.63	10.10.02	5 706 984,00	5 706 984,00	5 706 984,00	4 905 034,80	0,00	801 949,20	5 706 984,00	0,00	85,95%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.64	10.10.02	3 595 579,20	3 595 579,20	3 595 579,20	3 595 579,20	0,00	0,00	3 595 579,20	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.65	10.10.02	5 363 305,20	5 363 305,20	5 363 305,20	4 986 466,80	0,00	376 838,40	5 363 305,20	0,00	92,97%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.66	10.10.02	50 291 973,60	50 291 973,60	50 291 973,60	50 291 973,60	0,00	0,00	50 291 973,60	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710610610	244	228	228.08.67	10.10.02	15 338 397,60	15 338 397,60	15 338 397,60	15 338 397,60	0,00	0,00	15 338 397,60	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1710710610	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 168 312,06	0,00	-268 168 312,06	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1710710610	244	228	228.08.09	10.10.02	281 851 403,10	281 851 403,10	281 851 403,10	268 168 312,06	0,00	13 683 091,04	281 851 403,10	0,00	95,15%	0,00%
911	0409	1710910610	244	226	226.41.00	10.10.02	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
911	0409	1711010610	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 253,84	0,00	-4 805 253,84	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711010610	244	222	222.09.00	10.10.02	5 419 262,64	5 419 262,64	5 419 262,64	4 805 253,84	0,00	614 008,80	5 419 262,64	0,00	88,67%	0,00%
911	0409	1711110610	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 043,60	0,00	-3 237 043,60	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711110610	244	226	226.40.00	10.10.02	7 795 800,00	7 795 800,00	7 795 800,00	3 237 043,60	0,00	4 558 756,40	7 795 800,00	0,00	41,52%	0,00%
911	0409	1711210610	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 682,38	0,00	-848 682,38	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711210610	244	226	226.42.00	10.10.02	948 682,38	948 682,38	948 682,38	848 682,38	0,00	100 000,00	948 682,38	0,00	89,46%	0,00%
911	0409	1711340590	111	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 320 358,17	0,00	-35 320 358,17	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	111	211	211.00.00	10.10.02	35 320 358,17	35 320 358,17	35 320 358,17	35 320 358,17	0,00	0,00	35 320 358,17	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	112	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 371,02	0,00	-1 523 371,02	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	112	212	212.99.00	10.10.02	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	495 400,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	112	222	222.02.00	10.10.02	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	357 600,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	112	222	222.99.00	10.10.02	1 854 551,24	1 854 551,24	1 854 551,24	670 371,02	0,00	1 184 180,22	1 854 551,24	0,00	36,15%	0,00%
911	0409	1711340590	119	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 183,09	0,00	-9 590 183,09	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	119	213	213.00.00	10.10.02	10 666 748,17	10 666 748,17	10 666 748,17	9 590 183,09	0,00	1 076 565,08	10 666 748,17	0,00	89,91%	0,00%
911	0409	1711340590	242	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 530,49	0,00	-2 229 530,49	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	242	221	221.02.00	10.10.02	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	242	221	221.04.00	10.10.02	228 400,00	228 400,00	228 400,00	190 369,75	0,00	38 030,25	228 400,00	0,00	83,35%	0,00%
911	0409	1711340590	242	221	221.06.00	10.10.02	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	242	221	221.07.00	10.10.02	283 310,40	283 310,40	283 310,40	228 306,49	0,00	55 003,91	283 310,40	0,00	80,59%	0,00%
911	0409	1711340590	242	225	225.21.00	10.10.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	242	226	226.99.00	10.10.02	1 285 568,80	1 285 568,80	1 285 568,80	1 269 054,25	0,00	16 514,55	1 285 568,80	0,00	98,72%	0,00%
911	0409	1711340590	242	310	310.04.00	10.10.02	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	242	346	346.01.00	10.10.02	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 779 176,09	0,00	-19 779 176,09	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	244	223	223.02.00	10.10.02	35 568,00	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	223	223.05.00	10.10.02	133 345,20	133 345,20	133 345,20	133 345,20	0,00	0,00	133 345,20	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	225	225.00.00	10.10.02	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	225	225.15.00	10.10.02	320 652,99	320 652,99	320 652,99	320 652,99	0,00	0,00	320 652,99	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	225	225.16.00	10.10.02	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	225	225.20.00	10.10.02	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	1 788 420,00	0,00	0,00	1 788 420,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	225	225.99.00	10.10.02	400 000,00	400 000,00	400 000,00	302 949,87	0,00	97 050,13	400 000,00	0,00	75,74%	0,00%
911	0409	1711340590	244	226	226.17.00	10.10.02	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	226	226.30.00	10.10.02	192 000,00	192 000,00	192 000,00	137 600,00	0,00	54 400,00	192 000,00	0,00	71,67%	0,00%
911	0409	1711340590	244	226	226.99.00	10.10.02	2 823 586,00	2 823 586,00	2 823 586,00	2 743 444,23	0,00	80 141,77	2 823 586,00	0,00	97,16%	0,00%
911	0409	1711340590	244	310	310.04.00	10.10.00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	310	310.04.00	10.10.02	2 926 994,80	2 926 994,80	2 926 994,80	2 926 994,80	0,00	0,00	2 926 994,80	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	310	310.05.00	10.10.02	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	343	343.00.00	10.10.02	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	346	346.01.00	10.10.02	1 630 501,00	1 630 501,00	1 630 501,00	1 630 501,00	0,00	0,00	1 630 501,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	349	349.07.00	10.10.02	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	244	349	349.08.00	10.10.02	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	134 700,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	247	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 827,66	0,00	-1 596 827,66	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	247	223	223.01.00	10.10.02	528 320,00	528 320,00	528 320,00	457 160,66	0,00	71 159,34	528 320,00	0,00	86,53%	0,00%
911	0409	1711340590	247	223	223.04.00	10.10.02	1 296 167,07	1 296 167,07	1 296 167,07	1 139 667,07	0,00	156 500,07	1 296 167,07	0,00	87,93%	0,00%
911	0409	1711340590	831	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394 326,00	0,00	-15 394 326,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	831	296	296.05.00	10.10.02	220 000,00	220 000,00	220 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00	220 000,00	0,00	31,82%	0,00%
911	0409	1711340590	831	296	296.07.00	10.10.02	15 324 326,00	15 324 326,00	15 324 326,00	15 324 326,00	0,00	0,00	15 324 326,00	0,00	100,00%	0,00%
911	0409	1711340590	851	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 229,00	0,00	-109 229,00	0,00	Нет плана	Нет плана
911	0409	1711340590	851	291	291											

911	0409	1711340590	852	291	291.03.00	10.10.02	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1711340590	852	291	291.04.00	10.10.02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
911	0409	1711340590	852	291	291.05.00	10.10.02	183 000,00	183 000,00	183 000,00	33 189,63	0,00	149 810,37	183 000,00	0,00	18,14%	0,00%	
911	0409	1711340590	853	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 036,84	0,00	-2 272 036,84	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1711340590	853	291	291.05.00	10.10.02	2 307 996,13	2 307 996,13	2 307 996,13	2 272 036,84	0,00	35 959,29	2 307 996,13	0,00	98,44%	0,00%	
911	0409	1711410410	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 812 849,97	0,00	-51 812 849,97	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1711410410	244	228	228.08.07	10.10.02	50 274 987,22	50 274 987,22	50 274 987,22	32 758 370,67	0,00	17 516 616,55	50 274 987,22	0,00	65,16%	0,00%	31 084 975,45
911	0409	1711410410	244	228	228.08.07	10.16.00	19 054 479,30	19 054 479,30	19 054 479,30	19 054 479,30	0,00	0,00	19 054 479,30	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	17114R4790	244	000	000.00.00	20.30.31	0,00	0,00	0,00	0,00	64 343 400,00	0,00	-64 343 400,00	0,00	Нет плана	Нет плана	1 673 395,22
911	0409	17114R4790	244	228	228.08.07	20.30.31	64 343 400,00	64 343 400,00	64 343 400,00	64 343 400,00	0,00	0,00	64 343 400,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1711575050	522	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 313 931,58	0,00	-267 313 931,58	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1711575050	522	251	251.00.00	10.10.02	275 328 218,26	275 328 218,26	275 328 218,26	262 886 825,47	0,00	12 441 392,79	275 328 218,26	0,00	95,48%	0,00%	2 039 927,78
911	0409	1711575050	522	251	251.00.00	10.16.00	4 427 106,11	4 427 106,11	4 427 106,11	4 427 106,11	0,00	0,00	4 427 106,11	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1711575060	522	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	-7 200 000,00	0,00	Нет плана	Нет плана	30 718 442,89
911	0409	1711575060	522	251	251.00.00	10.10.02	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	17115R7840	540	000	000.00.00	20.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	120 869 139,38	0,00	-120 869 139,38	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	17115R7840	540	251	251.00.00	20.30.11	120 869 139,38	120 869 139,38	120 869 139,38	120 869 139,38	0,00	0,00	120 869 139,38	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1711610000	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621 011,38	0,00	-13 621 011,38	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1711610000	244	228	228.03.00	10.10.02	18 927 614,32	18 927 614,32	18 927 614,32	13 621 011,38	0,00	5 306 602,94	18 927 614,32	0,00	71,96%	0,00%	
911	0409	171R153940	243	228	228.08.11	20.10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	171R153940	243	228	228.08.11	40.10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	171R153940	414	310	310.02.09	20.10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	171R153940	414	310	310.02.09	40.10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	171R153940	522	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 900,00	0,00	-1 916 900,00	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	171R153940	522	000	000.00.00	20.10.33	0,00	0,00	0,00	0,00	189 775 000,00	0,00	-189 775 000,00	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	171R153940	522	251	251.00.00	20.10.33	189 775 000,00	189 775 000,00	189 775 000,00	189 775 000,00	0,00	0,00	189 775 000,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	171R153940	522	251	251.00.00	40.10.33	1 916 900,00	1 916 900,00	1 916 900,00	1 916 900,00	0,00	0,00	1 916 900,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1730160310	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 354 598,29	0,00	-73 354 598,29	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1730160310	244	221	221.99.00	10.10.02	25 995 808,49	25 995 808,49	25 995 808,49	21 495 808,49	0,00	4 500 000,00	25 995 808,49	0,00	82,69%	0,00%	
911	0409	1730160310	244	222	222.99.00	10.10.02	154 000,00	154 000,00	154 000,00	152 789,80	0,00	1 210,20	154 000,00	0,00	99,21%	0,00%	
911	0409	1730160310	244	226	226.99.00	10.10.02	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	1 346 000,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1730160310	244	310	310.04.00	10.10.02	50 360 000,00	50 360 000,00	50 360 000,00	50 360 000,00	0,00	0,00	50 360 000,00	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1730160310	813	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 563 568,81	0,00	-82 563 568,81	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1730160310	813	246	246.00.00	10.10.02	82 563 568,81	82 563 568,81	82 563 568,81	82 563 568,81	0,00	0,00	82 563 568,81	0,00	100,00%	0,00%	
911	0409	1730310640	244	000	000.00.00	10.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 585 120,79	0,00	-41 585 120,79	0,00	Нет плана	Нет плана	
911	0409	1730310640	244	228	228.08.14	10.10.02	41 700 000,00	41 700 000,00	41 700 000,00	41 585 120,79	0,00	114 879,21	41 700 000,00	0,00	99,72%	0,00%	
							2 786 617 783,92	2 786 617 783,92	2 786 617 783,92	2 671 368 734,16	2 671 368 734,16	115 249 049,76	115 249 049,76	0,00	95,86%	95,86%	

Исполнитель

(расшифровка подписи)