

П А С П О Р Т
регионального проекта

Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Республика Тыва)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Республика Тыва)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Республика Тыва)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью			
4.	Куратор регионального проекта	Лукин О.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
5.	Руководитель регионального проекта	Чыргал-Оол Ш.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Лакпажап Ш.Л.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Тыва "Развитие транспортной системы Республики Тыва"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	51,5200	2023	-	52,1944	53,2671	54,3577	55,6271	57,2541	60,0002		Нет
2	Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	66,0900	2023	-	63,4586	63,6470	63,8354	70,9832	73,3380	85,1648		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1	Приведение в нормативное состояние дорожной сети субъекта, в том числе доведение до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 %	-	Процент	51,5200	2023	-	52,1900	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Приведение в нормативное состояние дорожной сети субъекта, в том числе доведение до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 %														
2	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1	Приведение до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений	-	Процент	66,0900	2023	-	63,4600	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Приведение до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений														

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесичный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	0,00	0,00	0,00	399 206,4 5	521 885,1 5	682 181,6 7	924 729,4 1	1 586 131 ,53	1 807 149 ,87	1 835 206 ,20	0,00	1 853 743,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	399 206,4 5	521 885,1 5	682 181,6 7	924 729,4 1	1 586 131 ,53	1 807 149 ,87	1 835 206 ,20	0,00	1 853 743,60

7. Дополнительная информация

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Административно-географическая характеристика Республики Тыва

Республика Тыва — субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Площадь его составляет 168 604 км².

Численность населения края по данным Росстата составляет 337 544 чел. (2024 год). Плотность населения — 2,00 чел./км² (2024). Городское население — 54,6% (2024).

Республика Тыва с точки зрения административно-территориального устройства включает административно-территориальные единицы: 2 городских округа (столица республики город Кызыл и город Ак-Довурак) и 17 муниципальных районов (кожуунов). Они в свою очередь включают административно-территориальные единицы (4 города кожуунного (районного) подчинения (городские поселения) и 120 сумонов (сельских поселений)).

С точки зрения муниципального устройства в границах административно-территориальных и территориальных единиц в республике образованы 2 городских округа и 17 муниципальных районов. Городские округа и районы подразделяются на 5 городских поселений и 120 сельских поселений (сумонов).

Одним из основных стратегических преимуществ Республики Тыва является выгодное географическое положение, позволяющее ей стать, в ближайшей перспективе, удобными воротами на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона на автомобильном и авиационном маршрутах.

Основной вид транспорта Республики Тыва автомобильный. Главная автомагистраль — федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» (прежний учётный номер — «М-54») — автомобильная дорога федерального значения (Красноярск — Абакан — Кызыл — государственная граница с Монголией).

Участок Абакан — Кызыл известен также под историческим названием «Усинский тракт». Является главной транспортной артерией, связывающей Тыву со всеми регионами России. Проходит через Саяны.

Общая сеть автомобильных дорог Республики Тыва составляет 9,2 тыс. км (согласно данным КРАССТАТ от 01.01.2023 г.) из них:

- 0,4 тыс. км — автомобильные дороги общего пользования федерального значения;
- 2,7 тыс. км — автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения;
- 6,1 тыс. км — автомобильные дороги общего пользования местного значения.

1.1. Кызылская городская агломерация

Также исторически сложилось, что в Кызылской городской агломерации, центре кооперационных связей Тувы, проживает более одной трети населения региона (139,44 тыс. человек). В Кызылскую городскую агломерацию входят территории 3 населенных пункта 2 муниципальных образований республики (г. Кызыл и 2 населенных пункта Кызылского кожууна (пгт. Каа-Хем, с. Сукпак) с общей протяженностью автомобильных дорог 199,782 км.

В перечень программных мероприятий по совершенствованию транспортного каркаса Кызылской агломерации включены дороги трех имущественных комплексов, которые участвуют в процессах транспортного обеспечения агломерационного образования:

1. Федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» (11,172 км).
2. Региональные и межмуниципальные автомобильные дороги регионального значения Республики Тыва (19,400 км).

3. Муниципальная улично-дорожная сеть Кызылской городской агломерации (169,210 км).

Вспомогательная картографическая информация о конфигурации федеральных, региональных и местных дорог представлена в картографической информации.

1.2. Федеральная автомобильная дорога общего пользования

Федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» берёт своё начало от г. Красноярска до границы с Монголией км 15 до км 1116+125. По Республике Тыва с км 701+000 – км 1116+125 проходит по следующим районам Республики Тыва (Пий-Хемский, Кызылский, г. Кызыл, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Дзун-Хемчикский, Овюрский).

На сегодняшний день среднесуточная интенсивность дорожного движения на Р-257 «Енисей» на территории Республики Тыва составляет:

- км 701+000 – км 801+000 – 2100 авт/сут.;
- км 801+000 – км 1116+125 – 1800 авт/сут.

Представленные параметры характеризуют интенсивность движения

в среднем по году. В то же время в периоды максимальной суточной маятниковой миграции (май - сентябрь) указанная величина возрастает на 20% и именно в указанный период уверенно фиксируется всплеск ДТП.

На автомобильной дороге федерального значения Р-257 «Енисей» в 2017 году зарегистрировано 95 (+90,0% по сравнению АПППГ) ДТП, в которых 28 (+33,3%) человека погибли и 178 (+109,4%) - получили ранения, в том числе в границах населенных пунктов совершено 18 (+63,6%) ДТП в результате которых 4 (+33,3%) человека погибли и 36 (+33,3%) человек получили ранения.

1.3. Региональные автомобильные дороги общего пользования

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Республике Тыва на 01 января 2024 года составляет 2523,863 километров.

Из них, 1025,058 км (40,61%) с капитальным типом покрытия, 1414,37 (56,04%) с переходным типом покрытия (гравий, щебень), 84,435 км – грунтовые автомобильные дороги (3,34%).

По техническим категориям:

- III тех. категория – 632,151 км;
- IV тех. категория – 492,477 км;
- V тех. категория – 1 314,8 км.

Для сдерживания сети республиканских автомобильных дорог

от дальнейшего разрушения и растущего недоремонта необходимо ежегодно ремонтировать от 180 км (11,5%) до 240 км (15,3%) нуждающихся в ремонте автомобильных дорог, при этом фактически ремонтируется от 100 до 130 км, или 6,3% -8,2% из 1 573,431 км требующих ремонта автодорог. Все это приводит к росту протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

2.1. Городской пассажирский транспорт

Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по 28 городским и 12 пригородным регулярным автобусным маршрутам общей протяженностью более 1000 км.

В настоящее время на городских и пригородных маршрутах используется (с учетом резерва) 133 единиц транспортных средств малой и средней вместимости.

2.2. Межмуниципальное сообщение

В 2024 году в Республике Тыва действует межмуниципальных регулярных маршрута: Кызыл – Ак-Довурак, Кызыл – Тээли, Кызыл-Эрзин.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Основными целями регионального проекта являются обеспечение:

- безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности);
- доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
- развития дорожной сети городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);
- развития дорожной сети городской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;
- условий для управления транспортным спросом;
- создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

Реализация регионального проекта нацелена на решение следующих задач:

- Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Республики Тыва.
- Приведение дорожной сети Республики Тыва в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
- Устранение перегрузки дорожной сети Республики Тыва, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.
- Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.
- Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Республики Тыва.

В результате реализации регионального проекта должны быть достигнуты следующие показатели:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).

- снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом.
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, федерального, регионального и межмуниципального значения в два раза по сравнению с 2017 годом.
- доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

4. МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Мероприятия регионального проекта разработаны, исходя из необходимости концентрации ресурсов, с целью решения поставленных задач и достижения установленных значений целевых показателей и, в том числе, предусматривают:

1. Выделение средств консолидированного бюджета Республики Тыва на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2. Реализацию в полном объеме требований к обустройству автомобильных дорог в части обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе (но, не ограничиваясь) по:
 - обустройству дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам, источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства;
 - соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;
3. Применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономическое обоснование эффективности их применения.
4. Соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
5. Реализацию мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования Республики Тыва (документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения) для достижения целей по уменьшению доли протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки, должно осуществляться, в том числе (но, не ограничиваясь), за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.
6. Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития управления дорожным движением в городских агломерациях.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Региональный проект нацелен на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также дорог Кызылской агломерации в нормативное состояние, отвечающее современным требованиям обеспечения безопасности дорожного движения и качества оказания услуг населению.

В целях закрепления получаемого ежегодно результата по приведению в нормативное состояние дорожной сети необходимо параллельно с этим проводить общесистемные мероприятия, направленные на развитие дорожного хозяйства.

К общесистемным мероприятиям развития дорожного хозяйства относятся:

- Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения путем проведения комплекса мер по обеспечению на территории Республики Тыва и Кызылской агломерации развития систем весогабаритного контроля;
- Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов до 80%;
- Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70%.

Реализация данных мероприятий предусмотрена в рамках реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30.11.2016 г. № 518.

В период 2019-2024 годов на уровне Правительства Республики Тыва планируется проведение работы с потенциальными инвесторами, заинтересованными в развитии транспортной инфраструктуры республики, включая использование инфраструктурной ипотеки.

В целях повышения ответственности и заинтересованности в повышении качества выполняемых предприятиями - подрядными организациями работ по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и регионального, межмуниципального и местного значения в период 2019-2024 годов будет проработан механизм с заключением пилотных контрактов жизненного цикла.

Кроме того, в целях обеспечения системного подхода развития дорожного хозяйства в период действия регионального проекта планируется заключение государственных контрактов на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, предусматривающих использование наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения инновационных материалов.

6. МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

С целью обеспечения единства механизма совершенствования транспортной инфраструктуры автомобильных дорог региональный проект включается в государственную программу Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва». Реализация регионального проекта будет осуществляться тремя бюджетополучателями – мэрия г. Кызыла, администрация Кызылского района (относительно мероприятий в границах Кызылской агломерации), Управление автомобильных дорог по Республике Тыва, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» ФДА» (относительно сети федеральных дорог в Республике Тыва, в рамках утвержденных федеральных проектов).

Организация управления подпрограммой осуществляется министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва (далее Министерство).

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля, и контроля в сфере закупок Республики Тыва, и Министерством.

Счетная палата Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством осуществляет внешний государственный финансовый контроль за использованием средств республиканского бюджета на реализацию подпрограммы.

Полномочия по осуществлению финансового контроля

осуществляются в соответствии со [статьями 158, 268.1, 269.1, 269.2](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Получатели бюджетных средств с функциями государственного и муниципального заказчика ежеквартально, представляют в Министерство информацию о ходе реализации подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на подпрограммные мероприятия.

Министерство до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в министерство экономики Республики Тыва и министерство

финансов Республики Тыва информацию и отчет об исполнении подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденному Постановлением Правительства Республики Тыва от 05.06.2014 №259.

7. ФУНКЦИИ КООРДИНАТОРА И УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Куратор проекта осуществляет общее руководство за реализацией проекта, координирует финансовые и другие ресурсы для обеспечения нормального функционирования проекта. Для достижения результатов проекта задействованы все структурные подразделения Правительства Республики Тыва, мэрии г. Кызыла и Администрации Кызылского района в части выполнения своих полномочий.

Координацию деятельности участников проекта осуществляет министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, обеспечивая при этом формирование ежегодных планов выполнения мероприятий и контролируя ход их выполнения. Министерство финансов Республики Тыва своевременно выделяет лимиты для заключения государственных и муниципальных контрактов в соответствии с целями и задачами проекта дорожной деятельности. Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, ГКУ «Тываавтодор», ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» ФДА» являются центрами компетенций относительно реализации проекта и достижения результатов проекта в соответствии со своими полномочиями и компетенциями. В координации с министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва указанные центры обеспечивают информационную поддержку реализации проекта с использованием необходимых справочных систем, электронных баз данных.

8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Первоочередными объектами определены автомобильные дороги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии с высокой интенсивностью движения и повышенным уровнем аварийности с сопутствующими дорожными условиями.

При определении перечня объектов, подлежащих реконструкции, во внимание приняты такие факторы как:

- неудовлетворительное техническое состояние автомобильной дороги;
- низкая пропускная способность (автомобильные дороги, работающие в режиме перегрузки);
- неудовлетворение автомобильной дороги современным требованиям безопасности дорожного движения.

Приоритетные проекты позволят сформировать базис экономического развития Кызылской агломерации, оформить единую сеть пригородных и междугородних маршрутов.

9. ИТОГИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ЗА 2024 ГОД

В 2024 году на улично-дорожной сети г. Кызыла отремонтировано 16,11 км автодорог на общую сумму 393,57 млн. рублей.

Всего объем финансирования в 2024 году по объектам ремонта республиканских автомобильных дорог, согласно заключенным государственным контрактам, составляет 750,06 млн. рублей и вводом 27,25 км.

На автомобильной дороге федерального значения на территории Республики Тыва приведено в нормативное состояние 11,14 км автодорог.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Республика Тыва)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ", значение: 1.0000, Штука	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лакпажап Ш.Л.	1 Подтверждающие документы объектов (смета, обоснование, техническое задание)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.6.	Контрольная точка"Сведения о	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.13.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)", значение: 7.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакпажап Ш.Л.	Акт Акты выполненных работ
1.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 7.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакпажап Ш.Л.	1 Подтверждающие документы по объектам (контракты, акты).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 7.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	1 Государственные и муниципальные контракты
1.1.16.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 7.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	Акт Акты ввода в эксплуатацию объектов
1.1.17.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакпажап Ш.Л.	1 Подтверждающие документы о поставке товаров
1.1.18.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.19.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.21.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.30.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.32.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.34.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.37.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.38.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.40.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.41.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.42.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.43.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.44.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.45.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.46.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.47.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.48.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.49.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.51.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.52.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.53.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.54.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.55.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.56.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.57.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.58.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.59.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.60.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.61.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.62.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.63.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.64.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.65.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.66.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.67.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.68.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.69.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.70.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.71.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
1.1.72.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
2.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Мероприятие (результат) "Приведение в нормативное состояние дорожной сети субъекта, в том числе доведение до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 %"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	Приведение в нормативное состояние дорожной сети субъекта, в том числе доведение до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 %
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
2.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
2.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
2.1.4.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лакпажап Ш.Л.	1 Государственный и муниципальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключен", значение: 1.0000, Штука			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		контракт
3.	Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Приведение до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	Приведение до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
3.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
3.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чыргал-Оол Ш.А.	
3.1.4.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Штука	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лакпажап Ш.Л.	1 Государственный контракт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть (Республика Тыва)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приведение до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений	15.00	19.00	34.00
2	Приведение в нормативное состояние дорожной сети субъекта, в том числе доведение до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 %	18.00	15.00	33.00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	15.00	18.00	33.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	48.00	52.00	100.00